DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR BENEFICIADO	DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO						INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN									CONTRATISTA			INTERVENTORÍA						SUPERVISIÓN DE NIVEL CENTRAL			PROYECTOS CON VISITA PRELIMINAR		PRIMER FORO				SEGUNDO FORO				TERCER FORO				FORO FINAL		FECHA FINALIZACION	DENUNCIAS	
			PROYECTO	OBJETO CONTRATO	No. DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	MONTO TOTAL	APORTES NIVEL CENTRAL	FUENTE	MONTO OTRO APORTANTE 1	FUENTE 1	MONTO OTRO APORTANTE 2	FUENTE 2	MONTO OTROS APORTES	FUENTES	NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	DATOS DE CONTACTO	NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	No DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	DATOS DE CONTACTO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	NOMBRE ENCARGADO	DATOS DE CONTACTO	FECHA VISITA PRELIMINAR	ASPECTOS RELEVANTES	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financier	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financier	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financier	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES		DENUNCIA: # DE RADICADO	RESPONSABLE DENUNCIA
AMAZONAS	LETICIA	Infraestructura	CONSTRUCCIÓN 8 PUENTES PARA ACCESO COMUNIDADES	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE ARARA, LA PLAYA, NAZARETH, MOCAGUA, SANTA SOFIA, LOMA LINDA, SAN MIGUEL Y MACEDONIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	Conv 464/2006 Invias - Mpio Leticia.	6 MESES	1 de Febrero de 2006	1 de Marzo de 2007	$ 703.731.925	$ 596.316.850	Invias	$ 107.415.075	Municipio					Pablo Emilio Cuellar.	Pablo Emilio Cuellar.	Alcaldia Mpal Leticia (098= 5928064)	Secretaria de Infraestructura Mpal.	Ing. Hernan Duque.	No aplica	No aplica	No aplica	Secretario de Obras públicas e infraestructura - Alcaldía (098= 5928064)	No tiene	No tiene	No tiene			24 de Agosto de 200	Se solicitó un aumento del presupuesto para ejecución a la Alcaldía. Visita verificacion compromisos Dic de 2007.	30%	40%	8 de Diciembre de 200	· Efecto negativo de las malas actuaciones de los curacas de algunas comunidades que han entorpecido el avance de las obras, lo que al momento representa cerca de $35.000.000. · Dados los contratiempos en la ejecución de las obras por el invierno y la sequía, el INVIAS ha prorrogado el contrato hasta enero 31 de 2008 mediante un documento que está en trámite. · El contratista se compromete a tener listos para fin de año 6 puentes correspondientes a las comunidades de Arara, Loma Linda, Nazareth, Mocagu	50%	40%									
AMAZONAS	LETICIA	Vivienda	CONSTRUCCION DE VIS EN SITIO PROPIO VICTORIA REGIA	CONSTRUCCIÓN DE 57 VIVIENDAS EN SITIO PROPIO - VICTORIA REGIA	Convenio Fonade Fonvivienda 193031Codigo Findeter F91-000-0004.	6 MESES	Ing residente:Jaime Enrique Torres (098-592 71 58)	1 de Febrero de 2007	$ 436.044.000	$ 436.044.000	Fonvivienda							Union Temporal Manguare.	Edgar Sepúlveda	Ing residente: Jaime Enrique Torres (098-592 71 58)	Secretaria Mpal de Infraestructura	Ing. Herna Duque.	No aplica	No aplica	No aplica	Secretario de Obras públicas e infraestructura - Alcaldía (098= 5928064)	FONADE	Juan Carlos Belalcazar	(1)594 04 07			24 de Agosto de 200	En ejecución programada visita de FONADE 6 de septiembre.Visita verificacion compromisos Dic de 2007.	60%	80%	8 de Diciembre de 200	· Se solicita a la UT Manguare amparar los subsidios ya que en este momento p inconvenientes con la Aseguradora Cóndor, las pólizas se encuentran vencidas. · Es necesario expandir las redes de energía prontamente y complementar las obras de urbanismo para algunas de las viviendas. · Frente a la construcción de los pozos sépticos, se encuentran algunas irregularidades relacionadas con infiltración al terreno. La UT Manguaré solicitará a Corpoamazonía que revise la infraestructura correspondiente a los pozos sépticos. · En el caso de las viviendas que se han modificado para incluir un segundo piso, se solicita a la Alcaldía requerir los estudios de suelo y cimentación correspondientes.	85%	80%									
AMAZONAS	PUERTO NARIÑO	Agua Potable y Saneamiento Básico	OPTIMIZACION SISTEMA DE CAPTACIÒN,REDES DE DISRIBUCION E INSTALACIONES	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO	Convenio Fonade- Mpio Leticia 2060150	6 MESES	2 de Octubre de 2006	3 de Enero de 2007	$ 900.000.000	$ 900.000.000	Nacion							Consorcio Proambiente	Gustavo Alberto Caicedo.	alcaldia Mpal Puerto Nariño.	Euco ltda	Edgar Uribe	085 de 2006	$ 472.592.593	7 meses	Alcaldia Municipal (098-592 81 90)	FONADE		(1)594 04 07			26 de Septiembre de 200	Obra a la fecha tiene Tres suspenciones. Visita diciembre de 2007.	5%	30%	6 de Diciembre de 200	La obra presenta un avance físico del 89% · Los contratistas se tienen previsto entregar el 12 de diciembre la obra de las comunidades indígenas y el 22 de diciembre, la obra correspondiente al área urbana											
ANTIOQUIA	APARTADO	Infraestructura	MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN CONTRA LA EROSIÓN Y LA INUNDACIÓN DEL RÍO	AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN CONTRA LA EROSIÓN Y LA INUNDACIÓN DEL RÍO APARTADÓ, EN SU					$ 515.543.222	$ 385.543.222	CORPOURABA	$ 130.000.000	Municipio					CONUR LTDA	Ing. Ovidio Rodas Rendón.		Ingeniero Javier Valencia Gallego.	Ingeniero Javier Valencia Gallego.										30 de Agosto de 200	Se acordó póxima auditoría visible en la que se informará de manera detallada la ejecución del proyecto.			28 de Noviembre de 200	Se fectuó el segundo foro de Auditorias Visibles, en esta foro se visitó el segundo tramo de las obras de mitigación sobre el río Apartadó, las cuales marchan de acuerdo al cronograma de obra, las especificaciones técnicas obedencen a las establecidas en los pliegos de condiciones.											
ANTIOQUIA	PUERTO NARE	Población vulnerable	PLAN DE MEJORAMIENTO ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA - MANA	PLAN DE MEJORAMIENTO ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA - MANA					$ 328.000.000		Regalías Departamento	$ 328.000.000						Ejecuta directamente Departamento de Antioquia a través de la Gerencia de Seguridad	Dora Cecilia Gutiérrez Hernández Gerente de MANA	2657456 Tel.: 3857840, 3857845. Fax:3811866 Gloria Ramírez Monroy 3122957826	Secretaria de Salud del Departamento de Antioquia	Carlos Mario Montoya Serna Secretario de salud	Tel.: 3859044 - 3859087, Fax: 3811235				DNP			7 de Noviembre de 200	Se visitaron las dos bodegas donde se guardan los alimentos del programa las cuales cuentan con reja de dos tipos y sellamiento para la protección del alimento complementario.	7 de Noviembre de 200	El programa MANA, ha sido un programa donde la comunidad beneficiaria responde afirmativamente a su buena gestión y administración por parte de la coordinación del municipio.															
ANTIOQUIA	PUERTO NARE	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO					$ 801.797.035			$ 633.183	Cofinanciación Corantioquia	$ 168.614.000	Regalías Municipio			Consorcio Carlos Gómez AGM Ltda	Carlos Alberto Gómez Tobón	Ing. Andres Restrepo Gómez 8337333 y 3147925374	Corantioquia	Maria Eugenia Vanegas	830573; Yuby Elena Diaz Hernandez Directora planeación municipal								Estudio de planos por el ingeniero César Angarita del PPLCC	7 de Noviembre de 200	El proyecto ha sufrido modificaciones, por lo tanto para verificar técnicamente el se requiere acta de comité donde fue cambiado el diseño inicial del proyecto, la debe entregar el contratista en próximo foro. la comunidad presenta solicitudes acerca de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como exige presentar hoja de vida de quién maneja la planta e inquietudes acerca del contrato, pólizas y un otrosí.															
ANTIOQUIA	PUERTO NARE	Infraestructura	ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y FÍSICO DE LA ZONA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE LA SIERRA	ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y FÍSICO DE LA ZONA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE LA SIERRA					$ 2.000.000			$ 2.000	Regalías Municipio					Primera etapa de estudio de titulos y demoliciones ejecutado directamente po	Robinson Alberto Restrepo Noriega- Alcalde	8347634 3105082742 8347334	Directora de Planeación Municipal		8347334				N.A.	N.A.	N.A.		Se revisaron los planos por ingeniero del PPLCC -Cesar Angarita	7 de Noviembre de 200	La obra se encuentra actualmente suspendida por de titulación de predios															
ANTIOQUIA	PUERTO TRIUNFO	Agua Potable y Saneamiento Básico	ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL CORREGIMINETO DE DORADAL	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL CORREGIMINETO DE DORADAL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO					$ 152.000.000																							9 de Noviembre de 200	Las principales restricciones que se han presentado son administrativas, en tanto comunidad se ve afectada por la movilidad debido a la incomodidad de las obras, solicitan repavimentar las calles y realizar obras adicionales con relación a las acometidas domiciliarias. El contratista hace el compromiso de realizar estos trabajos si Planeación concede los permisos. El atraso de la obra se debe al invierno y la consecución de una maquinaria especializada que estaba prevista															
ANTIOQUIA	LA PINTADA	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DEL RÍO FRIO	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DEL RÍO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA ANTIOQUIA.					$ 1.813.630.508	$1,456,232,052 millones inlcuyendo interventoria	Recusos Nación Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y	$ 500.000.000	Departamento de Antioquia recusos regalías					Consorcio Suroeste	Gustavo Sánchez- Carlos Andres Sanchéz	251681	Hydra Ingeniería S.A.	Maria Isabel Zuñiga Labrador	3161210 y 3162153 Ing Claudia García Giraldo				FONADE	Camilo Hurtado	5940407 -310-6092584	17 y 27 de Mayo de 2007	No se han iniciado labores de excavación para el tanque desarenador. Se analizará la ubicación de la bocatoma por las caracteristicas de la fuente de captación Río Frío.	24 de Mayo de 200	Se solicitó a Fonade la legalización del contrato de interventoria para dar inicio al proyecto, igualmente se entregó cronograma provisional de obra por el contratista diferentes inquietudes de la comunidad acerca de la generación de empleos en la por habitantes del municipio.			9 de Agosto de 2007	Se entregó acta de inició de obra el 11 de julio una vez legalizada la interventoria Se solicita por parte del contratista hacer una selección del personal de obra. Inquietud de la comunidad acerca de la seguridad social de los obreros. Se fijó cronograma y construcción de bocatoma para finales de noviembre de 2007											
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	Infraestructura	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE MASIVO METROPLUS	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE MASIVO METROPLUS, TRAMO AVENIDA FERROCARRIL.					$ 25.600.577.222	###############	Nación- recursos del crédito	$ 76.801.731.666	recursos de Municipios: Medellín, Envigado e Itagui					1. Unión Temporal Conconcreto Procopal (Avenida Ferrocarril) 2. Arquitectos e	1. UTCP Diego Goméz Espinal 2.AIA Jaime Barrantes Parra	Tel 4441188 Tel 3224918	Consorcio Supervisión Troncal Metroplús	Manuel Guillermo Alfaro Cortez-	2542857				Ministerio de Transporte	Carolina Camacho Bolivar	(571) 3240800	20 de junio de 2007	El tramo a auditar se encuentra en un buen proceso de construcción. Adecuación de redes y alcantarillado.	22 de Junio de 200	Las obras en general tendrán atrasos de cronograma por inconvenientes a la hora de la ejecución: redes, tubos y cobertura. Se manifiesta por la comunidad inquietudes sobre interrupciones de vías y acceso a locales ya que esta zona ha tenido vocación comercial que esta afectada por la obra.			8 de Agosto de 200	Se reconoce el atraso en la obra que estaba programada para septiembre de 2007 y se hace prórroga a Febrero de 2.008. Se insiste desde la comunidad en estudiar el acceso a locales comerciales yzona residencial del sector y la situación de tráfico vehicular público que tiene como eje central esta zona. Diferentes inquietudes de la comunidad acerca del diseño con que va a contar este tramo.									Marzo de 2008		
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	Vivienda	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: LAS FLORES, PLAN PARCIAL PAJARITO.	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: LAS FLORES, PLAN PARCIAL PAJARITO.					$ 3.192.862.282	36% Subsidio Nacional- $7,500 unidad de vivienda	FONVIVIENDA- Recursos Nación	27% Subsidio Municipal- $5,500 por unidad de vivienda	FOVIMED- Recursos Municipio	7% Subsidio departamental - VIVA en materiales de construcción	Recursos Departamento de Antioquia	30% Ahorro programado de las familias o credito complementario	Recursos de las familias	I Etapa: Conconcreto. II Etapa: Movinco	Daniel Uribe (Conconcreto) Andres Hurtado (Movinco)	Movinco 4383318 Conconcreto 3093622	I y II Etapa: EDU	Ingeniero Wilmer Gallo	5767630 ext.404				FONADE	Ingeniera Sandra Vargas Navas	301233129	16 de junio de 2007	I etapa: obra terminada y entregada. II Etapa: 4 edificios ya terminados y 5 restantes en proceso de construcción	19 de Junio de 200	Problemas de humedad, recargas eléctricas e inquietudes sobre la nomenclatura (escrituración) de los aptos que compone la Etapa I. La etapa II áun no está habitada por construcción.			11 de Septiembre de 200	Se presentó informe sobre las recargas eléctricas por asesor externo del EDU y se concluyó que es por el mal uso de sus habitantes. En cuanto a humedades se han estado realizando visitas a los apartamentos que reportaron problemas y sobre nomenclatura no se planteó discusión. Diferentes inquietudes acerca de algunos aptos que NO se encontraron ocupados por sus propietarios. (Se programó censo de verificación de habitabilidad para validación de subsidios)							13 de Noviembre de 200	Balance de todos los compromisos adquirido: Pendientes de solución o expresa manifiestación sobre de los mismos por parte del EDU. Problemas referidos a humedades tanto en etapa I como en etapa II apenas entregada y algunos problemas en los ventanales. Posterior al foro se realizó una visita técnica (21 de noviembre) para visitar aptos con dichos detalles pendientes de corregir, las ingenieras de la EDU, Carolina Jaramillo y el PPLCC, Ruby Castro, aclaraban a los propietarios durante la visita	Finalizado con solicitud de plan de mejoramiento a la EDU, Secretaria de Desarrollo Social, FOVIMED y Secretaria de Evaluación y Control		
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	Vivienda	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: LA AURORA	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: LA AURORA					$ 4.696.165.959	36% Subsidio Nacional- $7,500 unidad de vivienda	FONVIVIENDA - Ministerio	27% Subsidio Municipal- $5,500 por unidad de vivienda	FOVIMED- Recursos Municipio	7% Subsidio departamental - VIVA en materiales de construcción	Recursos Departamento de Antioquia	30% ingresos por venta de mejoras en viviendas en el basurero de Moravia- credito complementario o ahorro programado	Recursos de las familias	PORTICOS S.A.	Delgado en Ing Carla Castaño	427971	I Etapa: Consorcio Omega Adición: Marta Munera E.U	Marta Munera	3108372466- 5767630 Francisco Mejía 3108372466				FONADE	Ingeniera Sandra Vargas Navas y Margarita Bello	3135458483/ 7852186	16 de junio de 2007	Dos etapas terminadas y entregadas, Dos etapas en construcción.	21 de Junio de 200	Problemas técnicos correspondientes a: desajustes en balcones, humedades en fachadas, desajuste en lavamanos, grietas y humedades en sotanos. Inquietudes sobre manual de convivencia (reglamento de propiedad horizontal). Insatisfacción en la prestacion de servicios publicos domiciliarios.			12 de Septiembre de 200	El operador social, U.de.A, afirma que aún no está conformado el comité de servicios públicos. Se solicita la presencia de EPM para aclarar las dudas de la comunidad en servicios públicos domiciliarios, se manifiesta la preocupación por r de energía y contrabando de la misma entre las edificaciones. Encuanto a los problemas de fachadas, lavamanos y balcones, se han venido solucionando por el contratista PORTICOS y el interventor de la EDU. Se entregó nuevo listado de solicitudes de revisión técnica en aptos, para hacer valoración por parte del contratista PORTICOS .							13 de Noviembre de 200	Balance de todos los compromisos adquirido: Pendientes de solución o expresa manifiestación sobre de los mismos por parte del EDU. Problemas referidos a humedades tanto en etapa I como en etapa II apenas entregada y algunos problemas en los ventanales. Posterior al foro se realizó una visita técnica (21 de noviembre) para visitar aptos con dichos detalles pendientes de corregir, las ingenieras de la EDU, Carolina Jaramillo y el PPLCC, Ruby Castro, aclaraban a los propietarios durante la visita	Finalizado con solicitud de plan de mejoramiento a la EDU, Secretaria de Desarrollo Social, FOVIMED y Secretaria de Evaluación y Control		
ANTIOQUIA	YONDÓ	Educación	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS Y 1 BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS Y 1 BATERIA SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS EDUARDO DIAZ.					$ 495.189.155	$ 419.084.373	Nación- Ley 21	$ 76.104.782	Regalías Municipio					Consorcio Escuelas Yondó	Hernán David Florez Olivares	8325112 8325269	Hans Piña Bastos	Hans Piña Bastos	3103305059				Depatamento de Antioquia- Secretaria de Educación Convenio 2007	Ingeniera Diana Veléz	3117202971 oficina 2165718	09 de noviembre de 2007		11 de Diciembre de 200	Se efectuó el primer foro de auditorias visibles, en el cual el contratista, interventor y representante de la alcaldía de Yondó expusieron aspectos relacionadosc con la etapa precontractual, técnica contractual, técnica de interventoría. La comunidad solicitó modificar los diseños para construir rampas para discapacitados. La administración se comprometió a elevar la solicitud al Ministerio de Educaci															
ANTIOQUIA	YONDÓ	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS CENTRAL, CANTARANA Y	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS CENTRAL, CANTARANA Y PROGRESO (FASE I)					$ 2.246.845.393																							24 de Junio de 200	La comunidad se queja por el estado de las vías que han quedado afectadas por la realización de la obra. De igual manera se pone de presente que existe cajas de inspección que no han sido tapadas y que no corresponden a las dimensiones.			21 de Junio de 200	Se efectua visita de verificación para establecer que las quejas presentadas sobre el estado de las cajas de inspección se hayan solucionado, de igual menra en esta v se constato que la obra avanza de manera satisfactoria y los problemas particulares							19 de Noviembre de 200	La obra avanza de manera satisfactoria, se expuso la preocupación por el proceso de la etapa precontractual en especial lo relacionado con el Convenio suscrito entre la Administración y la Empresa de Servicios Públicos.			
ANTIOQUIA	YONDÓ	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS CENTRAL, CANTARANA Y	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS CENTRAL, CANTARANA Y PROGRESO (FASE II)	080-2007	4 meses	19 de julio de 2007	19 de julio de 2007	$ 1.755.221.536									Laboratori de Suelos Pavimentos y Concretos SPC LTDA			Luis Guillermo Narvaez Ospino	Luis Guillermo Narvaez Ospino	080-07	170.000.000	4 meses		DNP					21 de Noviembre de 200	Se efectuo el foro de informativo, en donde se explico el alcance del instrumento de A.V, se solicitaron los informes de interventoria con el fin de monitorear el avance y control del proyecto. La comunidad se quejó por algunas inconsistencias en cajas d															
ANTIOQUIA	YONDÓ	Vivienda	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA BARRIO JULIO XXIII Y OBRAS	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA BARRIO JULIO XXIII Y OBRAS DE URBANISMO					$ 1.313.216.000																					11 de Diciembre de 2007		25 de Junio de 200	· Se trató el tema de las zonas verdes para todas las manzanas. · La comunidad presentó qeujas sobre el pozo séptico por no estar en condiciones aptas de operación. La Ing Martha Rivero, contratista, afirma que existen pólizas de garantía que cubren la obra del pozo séptico.															
ARAUCA	ARAUCA	Salud	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA					$ 7.026.665.000																							29 de Noviembre de 200	Se trata de una Primera etapa la Gobernación se comprometio para diciembre 2007 dejar en licitación la segunda etapa para poder dejar con acabados la construcción, el contratista se compromentió a la entrega de la obra el 14 de															
ARAUCA	ARAUCA	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL	CONSTRUCCION ETAPA I DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA					$ 6.499.999.298																							29 de Noviembre de 200	El contratista se comprote con la comunidad a la entrega de diseños el 18 de diciembre de 2007, también se compromete a socializar la obra.															
ARAUCA	ARAUCA	Infraestructura	MALECÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DEL RIO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN-CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DEL RIO					$ 899.999.999																							13 de Diciembre de 200	La comunidad se encuentra inconforme por la falta de comunición con el contratista sobre el proyecto, en el foro se acordó mayor articulación entre los mismos.															
ATLANTICO	BARANOA	Educación	IE JUAN JOSE NIETO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE NIETO MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0108*2007*000011	3 MESES	27 de Abril de 200	12 de Julio de 200	$ 177.973.776	$ 124.556.443	Nacion	$ 53.392.134	Departamento					Palmer Ingeniería	Nelson Mercado Luna	Of. 358 44 33 Fax 345 13 28 Calle 72 No. 56 70 Of. 303	Gobernación de Atlántico	Luis Carlos Pacheco	No aplica	No aplica	No aplica	310 355 13 33 Gobernación: Calle 40 con 45 piso 3	MEN - ARQ (Le escribí a Giovanni Rodriguez que nos diga quien esta a cargo en ARQ)					6 de Junio de 200	· La comunidad en general se encontraba complacida por la realización del proy de ampliación de la institución educativa dada la necesidad de los tres salones y de la batería sanitaria que se construiría, ya que esto contribuiría a la ampliación de la cobertura educativa del municipio de Baranoa. Igualmente se tenían muchas expectativas gracias al interes del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción de desarrollar el programa de auditoria visibles en esta contratación pues de esta manera se vigilaría los recursos y la calidad del proyecto. Entre los compromisos planteados en esta audiencia estuvieron por parte de la firma contratista desarrollar el proyecto basándose en los planos y las recomendaciones hechas por el ministerio de educación nacional y la gobernación del atlántico. Por	0%	0%	11 de Septiembre de 200	· A la fecha, el avance físico corresponde al 66% y el avance financiero al 50% El PPLCC plantea la problemática de las baterías sanitarias con que maneja la institución sus aguas negras, ya que por una parte, la nueva infraestructura se localiza entre dos baterías sanitarias: la que funciona actualmente y la que empezará a operar una vez entre en funcionamiento el nuevo bloque, lo que podría repercuti unas deficientes condiciones ambientales para el estudio. Adicionalmente, no se ha definido cual va a ser el manejo de las aguas provenientes de la nueva batería sanitaria, ya que el pozo séptico que opera apenas alcanza para cubrir las necesidades actuales, pero al conectarse la nueva batería sanitaria, no será suficiente para manejar este caudal. Ante esta inquietud planteada por el PPLCC,	82%	70%					6 de Diciembre de 200	· Se entregó a satisfacción las obras correspondien al contrato. · Se destacó la transparencia a lo largo del proceso · Se hizo un recorrido con los beneficiarios por las nuevas aulas y se mostró el nuevo pozo séptico. · La comunidad , rectoa, padres de familia, y alumnos se muestran muy complacidos por el resultado de este contrato.			
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Agua Potable y Saneamiento Básico	SANEAMIENTO CUENCA ORIENTAL BARRANQUILLA	PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA ORIENTAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILA	147 DE 2006	56 MESES	7 de Diciembre de 200	20 de Marzo de 200	$ 75.515.000.000	$ 23.419.000.000	Ministerio de ambiente,	$ 20.745.000.000	Distrito de Barranquilla	$ 31.351.000.000	CRA			UNIÓN TEMPORAL CUENCA ORIENTAL	SERGIO TORRES REATIGA	353 03 09 Carrera 59 No. 75 - 109 Fax: 324 95 75 – 324 95 74 –	Triple A ESP– Sub Gerencia de Interventoría	Carlos Ariza	No aplica	No aplica	No aplica	José Pianeta , funcionario Triple A	MAVDT					17 de Mayo de 200	Los auditores se comprometieron a vigilar y hacer seguimiento a las obras para que se ejecuten de acuerdo al cronograma establecido, donde se les fue asignado a cada auditor una función respecto al proceso de vigilancia al proyecto divididos en tres aspectos jurídico, financiero y técnico.	5%	16,90%													
ATLANTICO	BARRANQUILLA	Vivienda	VIS LAS CAYENAS	PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL LAS CAYENAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 37 TORRES DE 5 PISOS CADA UNA CON 4 APARTAMENTOS POR PISO EN E L SISTEMA DE TUNEL	No aplica	11 meses	18 de Mayo de 200	8 de Junio de 200	$ 13.927.026.726	$ 6.605.814.053	Alcaldía Distrital	$ 5.928.510.000	Nación	$ 1.392.702.673	Beneficiarios (Ahorro programado $1.882.030)			BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO	Boris Polo Padrón	300 325 73 12 Of. 3 70 37 63. Calle 34 con 43. Alcaldía Distrital piso 6.	Consorcio de interventoría Las Cayenas	Ramón Valdivieso Madiedo	BIM - CD 001 DE 2006	$ 774.318.125	11 MESES	300 302 79 31 Of. 373 97 51 Cra 41 D No 82 – 85	FONADE	Gloria Bianney Carrillo	313 851 71 06			17 de Abril de 200	· Que las obras se realicen con la mejor calidad, así mismo que los recursos se manejen de acuerdo a lo pactado entre las partes aportantes. Que se lleve acabo la totalidad de la obra y se entreguen los apartamentos a los 7 beneficiarios del proyecto. · La interventoría se compromete a realizar la vigilancia y las revisiones adecuadas a la ejecución de la obra. El Banco Inmobiliario Metropolitano se compromete a resolver el déficit presupuestal del proyecto Las Cayenas	10,80%	10,60%	19 de Octubre de 2007	· Actualmente, se trabaja en la etapa I, supermanzana 1, donde se están construyendo los primeros seis bloques. · En el área de escaleras de acceso, a pesar de no estar contemplada protección alguna, el contratista colocará antepechos y barandas. · Acabados para las calles y áreas verdes se entregarán conformadas con la pendiente mínima, andenes y bordillos exteriores pero sin ningún acabado ni en adoquín ni en asfalto o concreto. De acuerdo con la información suministrada por la interventoría, esto se está gestionando por parte del Banco inmobiliario. · Existe un muro que a pesar de aparecer en los planos, no estaba considerado en las cantidades de obra calculadas. Adicionalmente, el refuerzo en el sistema estructural se calculó sin este muro, por lo que su no construcción no afecta la	15%	12%	12 de Diciembre de 200	· El gerente del B.I.M. el Dr. Boris Polo, comenta que el 23 de diciembre s entregaran los primeros cien apartamentos a los beneficiarios al mismo tiempo recordó a los beneficiarios pagar su aporte del subsidio pues sino cancelan pueden perder su apartamento y ceder a otra familia. Así mismo la representante de Seguros Cóndor menciono que la constructora estaba avanzando rápidamente para entregar los apartamentos de acuerdo a lo planeado. Ing. Ramón Valdivieso, interventor, explicó las modificaciones y los arreglos que se le hicieron a los apartamentos.							
BOLIVAR	CARTAGENA	Vivienda	URBANIZACIÓN FLOR DEL CAMPO	ATENDIENDO AL DERECHO QUE TIENEN LOS COLOMBIANOS A UNA VIVIENDA DIGNA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, LOS SUSCRITOS HAN DECIDIDO UNIR ESFUERZOS PARA CANALIZAR RECURSOS, CON EL FIN DE CONSTRUIR PARCIALMENTE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL TIPO 1, LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, DENOMINADO URBANIZACION CIUDADELA FLOR DEL CAMPO; QUE CONSTA DE UN NÚMERO TOTAL DE 1078 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL NUEVAS TIPO 1. LOS PROGRAMAS SE FINANCIARÁN CON BASE EN LOS 1029 SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA QUE ADJUDICÓ EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE EL FONDO		1 AÑO	Dentro del proyecto existen los siguientes contratistas: SALIM ARANA GECHEN (CORVIVIENDA), JORGE ALBERTO ISAAC CURE con fecha de suscripción Noviembre de 2005, Construcciones en Arquitectura e Igeniería Ltda. (CORVIVIENDA) con fecha de suscripción Octubre de 2006,		$ 16.615.357.668		MAVDT							SALIM ARANA GECHEN (CORVIVIENDA), JORGE ALBERTO ISAAC CURE, Construcciones en Arquitectura e Igeniería Ltda. (CORVIVIENDA), SALIM ARANA GECHEN (CORVIVIENDA), JORGE ALBERTO ISAAC CURE (CORVIVIENDA	CORVIVIENDA		Alvaro Adolfo Bustamante Facundo	Alvaro Adolfo Bustamante Facundo					FONADE	GLORIA BIANEY CARRILLO		16-oct-07	Por problemas de invierno la fecha inicial de entrega del primer grupo de casa (aprox. 200) fue aplazada. El acceso a la urbanizaciónes bastante difícil. La obra está muy sucia y desorganizada por escombros, material de excavación y material de relleno. Se han realizado esfuerzos con el fin de entregar las viviendas con obras que permitan más adelante los beneficiarios su ampliación (muros divisorios en la parte posterior de las viviendas "patios"), cerramiento de las manzanas para evitar los tugurios.	16 de Octubre de 2007	Se conto con la presencia del contratista de la obra, la interventoria, la supervisión por parte de FONADE, la supervisión por parte de CORVIVIENDA y beneficiarios CORVIVIENDA anuncia que en Marzo de 2008 terminará la totalidad del proyecto. Oct 31 de 2007 finalizar obras urbanismo e inicio etapas II y III. CORVIVIENDA se compromete hablar con CARDIQUE para iniciar la siembra de un empradizado alrededor del canal de aguas lluvias que permita su protección.			29 de Noviembre de 200	El segundo foro se realizó con beneficierios que ya habitan las viviendas, el contratista, el interventor, la supervisión de FONADE, CORVIVIENDA. El contratista ha perdido mucho material (material de relleno, cemento, ductos, etc) por el robo y la compra entre los beneficiarios de las viviendas. Se trato el tema de la seguridad en la zona y la colaboración entre los habitantes, el mantenimiento de las fachadas de cada una de las manzanas (no letreros y propaganda que dañe la urbanización), protección del canal de aguas lluvas con la siembra de plantas. Se presenta un gran problema de enfermedad entre la población infantil. Se trato el te de la atención en puestos de salud cercanos a la urbanización para la inscripción de sus habitantes por quejas de varias personas que no han sido atendidas porque no están inscritas en la zona. Por parte de FONADE se inicio las visitas para certificar la habitalidad de cada una de las viviendas.											

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR BENEFICIADO	DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO: PROYECTO	OBJETO CONTRATO	No. DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN: MONTO TOTAL	APORTES NIVEL CENTRAL	FUENTE	MONTO OTRO APORTANTE 1	FUENTE 1	MONTO OTRO APORTANTE 2	FUENTE 2	MONTO OTROS APORTES	FUENTES
BOLIVAR	CARTAGENA	Salud	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL FONDO DESARROLLO DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA	HASTA EL MOMENTO NI EDURBE S.A. NI EL DISTRITO DE CARTAGENA HAN FACILITADO INFORMACIÓN SOBRE ÉSTE CONTRATO DE OBRA. EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EDURBBE S.A. Y EL DISTRITO DE CARTAGENA DONDE SE OBTUVIERON LOS DINEROS PARA ÉSTA OBRA TIENE COMO OBJETO EL SIGUIENTE: " OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL					$ 300.000.000		FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y REGALÍAS (2005).						
BOLIVAR	CARTAGENA	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO FALTANTE DEL BARRIO EL POZÓN	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO FALTANTE DEL BARRIO EL POZÓN	ALC-02-MAVDT-2006	6 MESES	23 de Noviembre de 200	26 de Febrero de 200	$ 2.303.093.284		Recursos de la Nación 2042644 y MAVDT 2042645						
BOLIVAR	CARTAGENA	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE TRAMOS FALTANTES DE LOS CANALES SAN PABLO, BARCELONA Y SIMÓN	CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE TRAMOS FALTANTES DE LOS CANALES SAN PABLO, BARCELONA Y SIMÓN BOLÍVAR.		180 DÍAS	22 de Diciembre de 200	20 de Marzo de 200	$ 1.317.006.263		Regalías						
BOLIVAR	MAGANGUE	Vivienda	URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER	URBANIZACIÓN NUEVO AMANECER					$ 790.000.000		MAVDT						
BOYACA	PUERTO BOYACÁ	Agua Potable y Saneamiento Básico	PTA POTABLE VEREDA KILOMETRO 25	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE VEREDA KILOMETRO 25 MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ					$ 95.278.389								
BOYACA	TUNJA	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TUNJA					$ 4.999.900.000								
BOYACA	TUNJA	Población vulnerable	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ASOCIATIVA DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS PARA LA CERTIFICACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ASOCIATIVA DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN LIMPIA					$ 514.255.740								
BOYACA	TUNJA	Población vulnerable	PLAN PAPA PARA SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO	PLAN PARA APRENDER PAPA, SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, EN 20 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO A ESCOLARES DE 5 A 17 AÑOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.					$ 2.278.980.000	$ 880.836.000	Departamento	$ 908.044.560	ICBF	$ 304.000.000	Recursos Propios municipio	$ 186.044.440	Recursos SGP municipio
CALDAS	MANIZALES	Infraestructura	CONSTRUCCIÓN PLAZA ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA A INVAMA, AGUAS DE MANIZALES E INFI-MANIZALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RENOVACIÓN URBANA DE LA		12 MESES			$ 969.130.426								
CALDAS	MANIZALES	Infraestructura	CONSTRUCCIÓN PLAZA ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA DE LA PLAZA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE MANIZALES - SECTOR NORTE - POR EL	026 de 2007	9 MESES	Abril 10 de 2007	Abril 24 de 2007	$ 7.785.989.867								
CALDAS	MANIZALES	Infraestructura	CONSTRUCCIÓN PLAZA ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA DE LA PLAZA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE MANIZALES - SECTOR SUR - POR EL	027 de 2007	9 MESES	Abril 10 de 2007	Abril 24 de 2007	$ 10.796.085.657								
CALDAS	MANIZALES	Infraestructura	CABLE AÉREO PARA MANIZALES	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO GÓNDOLA MONOCABLE DESENGANCHABLE (TELECABINAS), INCLUYENDO DISEÑOS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE, PARA SER CONSTRUIDO ENTRE EL LOTE DENOMINADO LOS CÁMBULOS Y EL LOTE COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERA 23 Y 24 Y CALLES 31 Y	063-2007	16 MESES	10 de Junio de 2007	22 de Septiembre de 2007	$ 11.745.132.512								
CAQUETA	FLORENCIA	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CIUDADELA SIGLO XXI	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDEUALES(PLANYA NORTE-SUR) PARA LA CIUDADELA SIGLO XXI DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA	Contrato 075 de 2006	12 MESES		19 de Septiembre de 200	$ 901.744.353								
CAQUETA	FLORENCIA	Agua Potable y Saneamiento Básico	SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMUNA NOR ORIENTAL	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARCIAL DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA NOR ORIENTAL DE LA CIUDAD DE FLORENCIA.	Contrato 205 - 2005		30 de Diciembre de 200		$ 1.858.614.901								
CAQUETA	FLORENCIA	Educación	SUMINISTRO MOBILIARIO ESCOLAR	SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	Contrato 93 - 2003		25 de Junio de 200		$ 1.128.678.120								
CASANARE	MANÍ	Agua Potable y Saneamiento Básico	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, E INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	01-02-220-05 OBRA PUBLICA	13 MESES	2 de Enero de 200	30 de Enero de 200	$ 12.574.292.036		Regalías						
CASANARE	MANÍ	Vivienda	URBANIZACIÓN MONTESORIS	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINACIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 46 UNIDADES BÁSICAS PROYECTO DE VIVIENDA URBANIZACIÓN MONTESORIS, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA ANEXA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO	Convenio de Cooperación 0016 de 2007	5 MESES	20 de junio de 2007	14 de agosto de 2007	$ 946.609.854	$ 419.753.882	FONVIVIENDA	$ 179.574.553	Gobernación Casanare (Regalías)	$ 267.382.042	Municipio de Maní (Regalías)		
CASANARE	PAZ DE ARIPORO	Infraestructura	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INTERVENTORIA MATADERO REGIONAL	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN E INTERVENTORIA MATADERO REGIONAL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	Convenio 220 de 2005 Carta acuerdo 09 de 2005				$ 1.411.379.265		Regalías						
CASANARE	YOPAL	Salud	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SECRETARIA DE SALUD	INTERCONECTAR TODAS LAS REDES LAN EXISTENTES EN LAS IPSS, ESES HOSPITALES, SECRETARIA DE SALUD E INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON LA SEDE CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE NETWORKING	Convenio 220 de 2005 Carta Acuerdo 041/2005				$ 869.906.000		regalias						
CASANARE	YOPAL	Salud	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SECRETARIA DE SALUD	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SUMINISTROS, SOFTWARE Y TECNOLOGÍA DE PUNTA Y ESTACIONES DE TRABAJO PARA LAS REDES LAN EN DESARROLLO DEL PROYECTO DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	Convenio 220 de 2005 Carta Acuerdo 042/2005				$ 948.026.288		regalias						

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONTRATISTA: NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	DATOS DE CONTACTO	INTERVENTORÍA: NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	No DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	DATOS DE CONTACTO	SUPERVISIÓN DE NIVEL CENTRAL: NOMBRE DE LA ENTIDAD	NOMBRE ENCARGADO	DATOS DE CONTACTO	PROYECTOS CON VISITA PRELIMINAR: FECHA VISITA PRELIMINAR	ASPECTOS RELEVANTES
BOLIVAR	CARTAGENA	EDURBE S.A.			Sec. de Infraestructura Distrital (Arq. Clarena García Montes)									18-oct-07	Una estructura muy básica, de un solo nivel. No cuenta con cableado eléctrico, para gases, ni agua potable. El cableado puesto no cumple con la especificaciones para edificaciones de salud. La entrada para enfermos es muy estrecha incluso para una persona en silla de ruedas. Los vecinos del CAP son bares y tabernas nocturnas, hay un gran comercio y ruido por la zona.
BOLIVAR	CARTAGENA	William Conto Ramos Ltda.	William Conto Ramos		AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	MAYRON VERGEL					FONADE			17-oct-07	Un gran atraso en cuanto a la ejecución de la obra, problemas por el daño de las vías, zanjas abiertas, mano de obra, equipo de trabajo, planeación y ejecución entre otras. El contratista no ha acatado las recomendaciones por parte de la interventoría y lo que demuestra es que el contratista no cuenta con la capacidad para llevar a cabo la obra. Se ha generado un gran probelma con la comunidad el cual se ha agravado por la temporada invernal. No existe protección del material de relleno empeorando así las vías.
BOLIVAR	CARTAGENA	EDURBE S.A.			Alfonso Echeverria Suárez (I) Antonio Flórez (II) Sec. de Infraestructura -									25-ago-07	La zona no cuenta con redes de acueducto y alcantarillado, por lo que las aguas domésticas son enviadas al canal sin ningún tratamiento para disminuir la carga contaminante. Se observo un retraso en la obra y dificultaden las excavaciones por el tipo de suelo (rrelleno de basuras). Hay un gran problema con el manejo de las basuras que esta dando la comunidad (gran parte de ellas son depositadas en el canal) y el manejo de aguas residuales
BOLIVAR	MAGANGUE										FONADE	GLORIA BIANEY CARRILLO		2-nov-07	Este proyecto se encuentra siniestrado (incumplimiento). Pero hasta el momento los beneficiarios no han sido informados de la debida forma de lo que paso con la urbanización. Por ello se decidio realizar una visita previa antes de la Auditoria informativa. Los materiales utilizados para la construcción de dichas viviendas no son de ela mejor calidad, desde la tubería para el cableado eléctrico hasta a carpintería metálica. El lote no cuenta con cavleado eléctrico y algunos postes no están
BOYACA	PUERTO BOYACÁ														
BOYACA	TUNJA														
BOYACA	TUNJA														
BOYACA	TUNJA														
CALDAS	MANIZALES	Gensa S.A													
CALDAS	MANIZALES	Ing. Jaime Cárdenas Jaramillo			CINTE LTDA	Ing. Juan Manuel Salazar Toro	028 de 2007	$ 1.269.538.800	10 MESES	Cel. 310423365					
CALDAS	MANIZALES	Consorcio Paredes Salazar	Ing. Germán Salazar Mejía		CINTE LTDA		028 de 2007	$ 1.269.538.800	10 MESES						
CALDAS	MANIZALES	Union Temporal Cablevias de Colombia	ING. DIEGO FERNANDO ARBOLEDA URIBE	CEL 316740963							Gerencia Técnica: GENSA S.A.	ING. JORGE MEJIA ARANGO	315458572		
CAQUETA	FLORENCIA	CONSORCIO PCMI			HABOCIC EU		2061098	$ 97.094.819	12 MESES		FONADE				
CAQUETA	FLORENCIA	Unión Temporal Alcantarillado Comuna Nor Oriental	AndresMmauricio Ortíz Torres		Hidro Plan Ltda	Sergio Mogollón					FONADE				
CAQUETA	FLORENCIA	Unión Temporal Fasucos	Edixon Jimenez Morales		Secretaría de Transporte del Caquetá	Alexander Melo R	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	M. E. N.				
CASANARE	MANÍ	SECAB a través de la firma CONSUELO GONZÁLEZ BONILLA	CONSUELO GONZÁLEZ BONILLA		SECAB a través de la firma LR PROYECTOS DE INGENIERÍA Ltda		02-02-220-05 INTERVENTORIA	$ 598.679.720	14 MESES					16 de agosto de 2007	La obra se encuentra abandonada, se presentan problemas con la servidumbre. Según informa la supervisora delegada por la SECAB, se presentan problemas que el Municipio de Maní no ha resuelto y los dineros ya fueron ejecutados. Los canales construidos en el casco urbano del Municipio han generado problemas de empozam de aguas. La calidad de estos canales rectagulares (zona urbana), no es la mejor. Existen una serie de puentes que en su mayoría no tienen conexión a una vía o sendero peatonal. Hay fincas donde tienen hasta 4 puentes. El descuido del canal de las afueras del Municipio, está lleno de sedimentos, maleza y no está terminado.
CASANARE	MANÍ	Corporación Gerencia de Proyectos	LUZ ANGELA BARRERO CHÁVEZ		ARQ. ALBA ROCIO ARENAS CASTRO	ARQ. ALBA ROCIO ARENAS CASTRO	Contrato de consultoria 0279 de 2007	$ 20.405.000	5 MESES					16 de noviembre de 2006	El material utilizado para el relleno contiene cantidades considerbles de materia vegetal y arcilla. Se presenta un descuido en los materiales a utilizar (mucho del material hierro armado se encuentra en la obra sin ninguna protección). Existe un mejoramiento en el suelo y las viviendas cuentan con una buena estructura de cimentación. La zona no está completamente urbanizada, no hay electrificación y se presentan problemas con los niveles para la evacuación de aguas lluvias.
CASANARE	PAZ DE ARIPORO	SECAB a través de la firma MV Ltda.	Milton Vargas											14 de Agosto de 200	La edificación existente del matadero se encuentra abandonada. El matadero ha sufrido robos de rejillas y saqueo en algunas zonas. Esa completamente descuidada y no se relizado ningún trabajo sobre ella. El contratista de la SECAB se robo los dineros del anticipo
CASANARE	YOPAL	SECAB			SECAB		Convenio 220 de 2005 -Carta Acuerdo 040/2005	$ 109.145.000							
CASANARE	YOPAL	SECAB			SECAB		Convenio 220 de 2005 -Carta Acuerdo 040/2005	$ 109.145.000							

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PRIMER FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero	SEGUNDO FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero
BOLIVAR	CARTAGENA	3 de Noviembre de 200	Se han repetido los diseños más de tres veces. Existe sobre costo en la estructura construida. La entrega de la primera parte de la obra posee en su estructura metal varios problemas. El Distrito de Cartagena ni la ESE de Cartagena, tiene claridad de dónde provendrán los dineros para terminar el CAP (no se ha realizado las gestiones y no se tiene una partida presupuestal para ello), ni el Distrito ni la ESE saben cuando se terminará la obra, ni su costo. No hay claridad de la procedencia de los dineros y que viene de un convenio cuyo objeto no tiene que ver con el de salud. Está pendiente $214.000.000 para iniciar una segunda etapa.						
BOLIVAR	CARTAGENA	1 de Noviembre de 200	Se conto con la presencia del contratista de la obra, la interventoria, la supervisión por parte de FONADE, el MAVDT, Aguas de Cartagena y la comunidad del Barrio Pozon. Compromisos del señor William Conte Ramos, representante legal de llegar a un porcentaje de avance de obra física del 80% en 45 días adicionales contados a partir del 13 de nov de 2007. La interventoria solicito un rendimiento diario de instalación 180 m/día y los arreglos de las vías (porlo menos dejarlas como se encontraban inicialmente). La obra se encuentra muy retrasada. El MAVDT le otorgó 90 días adicionales para la culminación del contrato pero es muy difícil que			29 de Noviembre de 200	El contratista no cumplio con ninguno de los compromisos pactados. El avance de obra fue de 2%. La solicitud del PPLCC desde el primer foro de Auditoria era que el contratista cediera el contrato o la liquidación del mismo, pero por solicitud del MAVDT y Aguas de Cartagena se le dio un plazo más. De acuerdo a la información de la interventoría y el recorrido realizado muchas de las vías se encuentran igual y permenecen muchas zanjas abiertas por la instalación de tuberías, conexiones domiciliarias e instalación de cajas de registro. Nuevamente el MAVDT y Aguas de Cartagena concedieron un plazo al contratista antes del liquidar el contr		
BOLIVAR	CARTAGENA	29 de Agosto de 200	La obra presenta un retraso de varios meses y el contratista va a solicitar una prórroga en tiempo y un aumento de dineros. Las obras en el canal Simón Bolívar aun no se han iniciado. Los miembros de las Juntas de Acción Comunal se comprometieron a adelantar una campaña entre los beneficiarios de la obra para que no sigan botando la basura dentro de los canales y para que permitan construir unos canales alternos que aliviarán las inundaciones hasta tanto se terminen las obras. El contratista se comprometió a solucionar el problema de las inundaciones en las ca						
BOLIVAR	MAGANGUE	1 de Diciembre de 200	En este foro se contó con al presencia de un funcionario de MAVDT. Se le solicitó explicara a los beneficiarios el estado actual del proyecto y cuáles eran los pasos a seguir, así como también los interrogantes de la comunidad. La comunidad informó los dineros adicionales que solicitó el contratista, las hipotecas que realizaría sino se le cancela el valor del ahorro porgramado, el estado de las escrituras y la validez de las mismas. El cambio de materiales a cambio de la contrucción de una habita						
BOYACA	PUERTO BOYACÁ	1 de Noviembre de 200	Se solicita al contratista e interventor la realización de limpieza a tuberías y pruebas hidraúlicas. El concepto ténico es positivo.						
BOYACA	TUNJA	10 de Septiembre de 200	Restricción de presupuesto para adquisición y dotación de equipos por parte del MAVDT. Presunta irregularidad en etapa pre contractual interventoría			5 de Octubre de 200	Presunto violación del principio de planeación. Contratación de la interventoria después de 4 meses de iniciado el contrato principal. Aparición de item no previstos porque los estudios y diseños no se hicieron teniendo en cuento el estudio de suelos. Avance de obra de un 25% contra una ejeción del 49%. Solicitamos equilibrio		
BOYACA	TUNJA	24 de Agosto de 200	Suspendido por demora en trámites recursos BID - Riesgo de no ejecución por financiación - Presunto sobrecosto en insumos						
BOYACA	TUNJA	7 de Junio de 200	(i) Revisar la metodología para asignación de cupos de complemento alimentario y estudiar la posibilidad de incluir alumnos de 11 Grado. (ii) Publicar la metodología de asignación de cupos (iii) Entregar Ficha de Control Ciudadano ICBF y orientar y acompañar las visitas de control ciudadano al Proyecto (iv) Permitir la veeduría la Proyecto a través de observación de beneficiarios al proceso de entrega de alimen y un beneficiario en el Comité de Compras del Convenio (v) Revisar el tema de dotación mobiliaria en IEP y apropiar recursos para hacer la inversión en algunas IEP. (vi) Revisión de Minutas y ajuste y Subsanar el problema del personal Idóneo que presta el servicio.			27 de Septiembre de 200	(i) Mayor información sobre las convocatorias para las capacitaciones (ii) Revisar la cantidad de alimentos (gramos), en relación con los cereales (arroz) (iii) Revisión del equipo inmobiliario asignado para el Julius Silver – Sede Santa Ana e INEM Sede Piloto Américas (iv) Realizar veeduría a la prestación del servicio de restaurante escolar y recepción de alimentos - mercados en la IEP Silvino Rodríguez (v) Impulsar con órganos de control presuntas irregularidades en la construcción del Comedor del INEM Sede Ricaurte.		
CALDAS	MANIZALES	29 de Junio de 200	Se realizó el foro con la participación de las juntas de acción comunal, uantas administradoras locales, ONGs, Universidades, miembros del Comité de Seguimie a los Pactos por la transparencia. El proyecto se viene desarrollando acorde con lo previsto.			27 de Noviembre de 200	- El gremio de los comerciantes manifiesta que a pesar de las medidas que se han tomado para minimizar el impacto de las construcción de esta plaza, no se ha solucionado la problemática frente al tema de seguridad.		
CALDAS	MANIZALES	29 de Junio de 200	Se realizó el foro con la participación de las juntas de acción comunal, uantas administradoras locales, ONGs, Universidades, miembros del Comité de Seguimie a los Pactos por la transparencia. El proyecto se viene desarrollando acorde con lo previsto.			27 de Noviembre de 200	- Las actividades se han venido desarrollando acorde con los términos previstos en el contrato y en el cronograma de ejecución	40%	43%
CALDAS	MANIZALES	29 de Junio de 200	Se realizó el foro con la participación de las juntas de acción comunal, uantas administradoras locales, ONGs, Universidades, miembros del Comité de Seguimie a los Pactos por la transparencia. El proyecto se viene desarrollando acorde con lo previsto.			27 de Noviembre de 200	- Las actividades se han venido desarrollando acorde con los términos previstos en el contrato y en el cronograma de ejecución	50%	52%
CALDAS	MANIZALES	27 de Noviembre de 200	- La Contraloría estima que el proyecto completo requerirá de una inyección de capital adicional que aún no esta contemplada, igualmente le preocupa que el sistema financieramente no de la tasa interna de retorno esperada poniendo en aprietos económicos a los inversionistas. - La comunidad de Villa María solicita sea incluida en el proyecto pero se trata de un municipio aparte, sin embargo, se aclara que la estación Los Cámbulos fue diseñada para permitir a futuro la inclusión de 2 líneas mas, entre las que podría estar el municipio de Villa María.						
CAQUETA	FLORENCIA	18 de Mayo de 200	La Comunidad no está satisfecha con las obras, reclaman las conexion domiciliarias, el arreglo de las vías, la remoción de escombros y la culminación de las obras que han sufrido dos prórrogas. El Ingeniero contratista es acusado de no pagarle a tiempo a los trabajadores y no pagar seguridad social. Se reclaman por unas viviendas que sufrieron deterioro por el proyecto. El contratista explica que el pago a los trabajadores es a través de bonos. se comprometió a ponerse al día con pago de trabajadores, entregar las obras en el plazo establecido en la prórroga y d las vías ,andenes y patios como los encontró. Explica que algunos trayectos han sido modificados porque la comunidad no permite que la tubería pase por sus predios.			16 de Agosto de 200	El contratista realizó la entrega de las obras, sin embargo la veeduría no ha firmado porque considera que no se ha cumplido con el proyecto. Parte de la comunidad reclama que no han salido beneficiados a pesar que fueron incluidos en el proyect Médicos sin Fronteras. Reclaman nuevamente las domiciliarias, el pago de los salarios de algunos obreros, el arreglo de las vías y el arreglo de las viviendas afectadas. El ingeniero Nelson Darío Calderón representante del Municipio de Florencia, señala que lo de las domiciliarias fué un acuerdo al que se llegó con la comunidad para adelantar otras obras adicionales, y fué así como se presentó al Ministerio y que el proyecto fué socializado con la comunidad. La Comunidad asistente al foro desmiente lo anterior. El contratista se compromete a solucionar		
CAQUETA	FLORENCIA	18 de Mayo de 200	La Comunidad no está contenta con las obras, reclaman las conexiones domiciliarias, el arreglo de las vías, la remoción de escombros y la culminación de las obras que han sufrido dos prórrogas. El Ingeniero contratista es acusado de no pagarle a tiempo a los trabajadores y no pagar seguridad social. Se reclaman por unas viviendas que sufrieron deterioro por el proyecto. El contratista explica que el pago a los trabajadores es a través de bonos. se comprometió a ponerse al día con pago de trabajadores, entregar las obras en el plazo establecido en la prórroga y dejar las v ,andenes y patios como los encontró. Explica que algunos trayectos han sido modificados porque la comunidad no permite que la tubería pase por sus predios.	100%		16 de Agosto de 200	El contratista hizo entrega de las obras, sin embargo la veeduría no ha firmado porque coinsidera que no se ha cumplido con el proyecto. Parte de la comunidad reclama que no han salido beneficiados a pesar que fueron incluidos en el proyect Medicos sin Fronteras. Reclaman nuevamente las domiciliarias, el pago de los salarios de algunos obreros, elk arreglo de las vías y el arreglo de las viviendas afectadas. El ingeniero Nelson Darío Calderón representante del Municipio de Florencia, señala que lo de las domiciliarias fué un acuerdo al que se llegó con la comunidad para adelantar otras obras adicionales, y fué así como se presentó al Ministerio y que el proyecto fué socializado con la comunidad. La Comunidad asistente al foro desmiente lo anterior. El contratista se compromete a solucionar los problemas de las viviendas afectadas, y pagar lo adeudado a los trabajadores, y		
CAQUETA	FLORENCIA	18 de Mayo de 200	El Comité de Seguimiento Caquetá manifiesta que el mobiliario no cumple en su mayoría con las normas técnicas y solicita realizar una visita técnica a distintos municipios con funcionarios del Ministerio de Educación. Igualmente señalan que al Colegio las Mercedes del paujil enviaron estructuras metálicas de los muebles en mal estado y sin la cubierta de madera. Denuncia que en todas las sillas hay propaganda política del Gobernador y el mobiliario no está rotulado.Tambien hace referencia a la ampliación de plazos los cuales no se justifican al señalar que el argumento expuesto por el Contratista (Falta de material metálico) no es verdad en razón a que se ha coamprobado que en la fábrica si están haciendo muebles. Igualmente manifiesta no se les permitió ingresar a las instalaciones de la fábrica para adelantar una visita técnica. En el Foro el Ingeniero Pedro Farietta Gasca hizo pública una denuncia de	100%		17 de Agosto de 200	El Comité de Seguimiento informa que no se han entregado muebles a algunas instituciones educativas entre ellas la Institución Educativa Angel Ricardo Acosta de la inspección de san Antonio de Getuchá Municipio de Milán y sin embargo aparec acta firmada con firma del Gobernador. Los muebles para la institución educativa de Valparaiso apenas se estaban armando y también aparecen firmas del acta de entrega. En el Foro el Interventor del Prooyecto Alexander Melo se abstuvo de entregar información argumentando que no le habían avisado personalmente la realización del Foro. El Contratista y el interventor no entregaron informe sobre los compromisos adquiridos durante la visita que solicitó el comité y que realizó la firma consultora A.R.Q. los días 4 y 5 de julio. El Comité señala que recibió un oficio de la Secretaria general del Departamento con fecha de 16 de julio donde señala que el		
CASANARE	MANÍ	6 de Septiembre de 200	Cambio de estructuras de pasa-ganados por puentes peatonales y vehiculares (no hay claridad del cambio y la manera donde estarían ubicadas dichos elementos a lo largo del canal). La obra no finalizó porque los dineros no alcanzaron. Problemas con la servidumbre y legalización de predios adyacentes al canal. Falta de mantenimiento por parte del Municipio en la remoción de sedimentos y retiro de maleza. Por parte de la Gobernación se encuentra en revisión la liquidación porque no hay claridad en las obras que fueron ejecutadas y las autorizaciones de éstas.	85%	100%				
CASANARE	MANÍ	27 de Noviembre de 200	Es necesario aclarar los estudios y diseños que fueron presentados a FINDETER por parte del Municipio. Según documentación existe aprobación de los mismos por oficina asesora de Planeación Municipal, pero en obra no se está ejecutando. No se sigue las recomendaciones de los estudios previos en cuanto al material agregado que debe utilizarse. Los altos precios en las actividades. La Cooperación de la Corporación GP no tiene ningún fundamento porque el personal a utilizar no cumple con los tiempos pactados en el documento y los pagos correspondientes	20%	50%				
CASANARE	PAZ DE ARIPORO	6 de Septiembre de 200	Las obras de adecuación nunca se iniciaron puesto que los diseños del matadero correspondían a 15 años atrás y no cumplen con las mínimas especificacioens técnicas para un matadero Regional. El área del matadero no cuenta con obras de acueducto, alcantarillado, namejo de residuos, entre otras. La edificación hoy en día se encuentra ubicado cercano al basurero del Municipio, lo que hace inviable cont la adecuación y dotación del matadero en dicha área. Esta en proceso de liquidar	0%	70%				
CASANARE	YOPAL	27 de Noviembre de 200	La interventoría contratada para realizar el seguimiento y control fue liquidada sin razón alguna por parte de la SECAB. La SECAB dejó pasar el tiempo del contrato para el interventor mientras que a los demás contratistas les suspendió el contrato. Queda pendiente la contratación de la interconectividad pero éste no puede ejecutarse hasta tanto la SECAB no contrate una nueva interventoría. En reuniones con la Gobernación de Casanare, la SECAB solicito dineros adicionales para la contratación de una nueva interventoría, la Gobernación rechazo tajantemente la solicitud. Durante el desarrollo del foro los funcionarios de la Secretaria de salud y	0%	100%				
CASANARE	YOPAL	27 de Noviembre de 200	La interventoría contratada para realizar el seguimiento y control fue liquidada sin razón alguna por parte de la SECAB. La SECAB dejó pasar el tiempo del contrato para el interventor mientras que a los demás contratistas les suspendió el contrato. Queda pendiente la contratación de la interconectividad pero éste no puede ejecutarse hasta tanto la SECAB no contrate una nueva interventoría. En reuniones con la Gobernación de Casanare, la SECAB solicito dineros adicionales para la contratación de una nueva interventoría, la Gobernación rechazo tajantemente la solicitud. Durante el desarrollo del foro los funcionarios de la Secretaria de salud y	90%	100%				

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TERCER FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero	FORO FINAL: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	FECHA FINALIZACIÓN	DENUNCIAS: DENUNCIA: # DE RADICADO	RESPONSABLE DENUNCIA
BOLIVAR	CARTAGENA									
BOLIVAR	CARTAGENA									
BOLIVAR	CARTAGENA									
BOLIVAR	MAGANGUE									
BOYACA	PUERTO BOYACÁ									
BOYACA	TUNJA									
BOYACA	TUNJA									
BOYACA	TUNJA	2 de Noviembre de 200	(i) No se revisó la metodología de asignación de cupos, no se publicó la metodología actual, ni los requisitos de asignación de cupos por parte de la Gobernación de Boyacá. (ii) El ICBF no entregó la Ficha de Control Ciudadano a Restaurantes Escolares a la Cámara de Comercio de Tunja, por lo tanto esta entidad no realizó el acompañamiento y las visitas de control con beneficiarios a los restaurantes. (iii) En la IEP Silvino Rodriguez se impidió el ejercicio de la veeduría al restaurante escolar por parte del Contratista. (iv) No se incluyó un beneficiario del Proyecto en el Comité de Compras del Convenio.(v) Por su parte la Alcaldía de Tunja dio el parte satisfactorio de la revisión de las obras en IEP para dotar algunas IEP, dando solución en la mejora de la prestación del servicio.(vi) Tanto ICBF			15 de Noviembre de 200	En razón a los pobres resultados en compromisos pactados en Foros anteriores, realizamos un 4to Foro: (i) El contratista hizo el compromiso de elaborar e implementar un Estatuto de Contratación. (ii) Revisión por parte de la Alcaldía de Tunja de los requerimientos de dotación de equipos y mobiliario de restaurantes escolares en IEP de Tunja. (iii) La interventoría hizo el compromiso de entregar su informe el 15 de diciembre y enviarlo a los actores institucionales para el mejoramiento y los fines pertinentes. (iv) Incluir en las rendiciones de cuentas			
CALDAS	MANIZALES									
CALDAS	MANIZALES									
CALDAS	MANIZALES									
CALDAS	MANIZALES									
CAQUETA	FLORENCIA									
CAQUETA	FLORENCIA	30 de Noviembre de 200	Comos aspectos relevantes del foro de cierre, efectuado el 30 de noviem pasado, se logro establecer que la Alcaldía de florencia a cumplido parcialmente con el compromiso de mantenimiento vial de las vías afectadas con la construcción, este compromiso se cumplira paultinamente y deacuerdo a las posibilidades logísticas de la Alcaldía. En cuanto a los problemas de impacto ambientas supuestamento originados por la canalización inadecuada de las aguas a cielo abieto efectuados por el contratista, se logró constatar que dichas canalizaciones no fueron realizadas por el contratista, fueron realizadas por la comunidad, sin embargo la Alcaldía ya contrato la solucion de este problema, atendiendo concepto de Cor Amazonía. Cor Amazonia se compromete a efectuar							
CAQUETA	FLORENCIA	29 de Noviembre de 200	Atendiendo comunicación remitida al Programa Presidencial, la cual es firmada por todos los miembros del comité de seguimiento para el pacto por la transparencia, se convoco al foro final de cierre a la firma A.R.Q, debido a que en dicha comunicación el comité afirmaba que el diagnostico del mobiliario producido como consecuencia de la visita de verificación técnica era falso. En este foro se logro comprobar que el Contratista atendio todos los requerimientos del concepto remitido por A.R.Q, mediante el cual diagnosticaron algunas inconsistencias en la fabricación del mobiliario, estas no constiuian irregularidades. En la reunión A.R.Q, confirma su dictamen y explica las justificaciones del mismo. En cuanto a las denuncias de no entrega del mobiliario segun constaba en las actas, se logro establecer que							
CASANARE	MANÍ									
CASANARE	MANÍ									
CASANARE	PAZ DE ARIPORO									
CASANARE	YOPAL									
CASANARE	YOPAL									

			DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO						INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN									CONTRATISTA			INTERVENTORÍA						SUPERVISIÓN DE NIVEL CENTRAL			PROYECTOS CON VISITA PRELIMINAR		PRIMER FORO				SEGUNDO FORO				TERCER FORO				FORO FINAL			DENUNCIAS	
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR BENEFICIADO	PROYECTO	OBJETO CONTRATO	No. DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	MONTO TOTAL	APORTES NIVEL CENTRAL	FUENTE	MONTO OTRO APORTANTE 1	FUENTE 1	MONTO OTRO APORTANTE 2	FUENTE 2	MONTO OTROS APORTES	FUENTES	NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	DATOS DE CONTACTO	NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	No DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	DATOS DE CONTACTO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	NOMBRE ENCARGADO	DATOS DE CONTACTO	FECHA VISITA PRELIMINAR	ASPECTOS RELEVANTES	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financier	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financier	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financier	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	FECHA FINALIZACION	DENUNCIA: # DE RADICADO	RESPONSABLE DENUNCIA
CASANARE	YOPAL	Salud	SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SECRETARIA DE SALUD	CONTRATAR EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Convenio 220 de 2005 Carta Acuerdo 043/2005				$ 1.187.789.000		regalias							SECAB			SECAB		Convenio 220 de 2005 -Carta Acuerdo 040/2005	$ 109.145.000								27 de Noviembre de 200	La interventoria contratada para realizar el seguimiento y control fue liquidada sin razón alguna por parte de la SECAB. La SECAB dejó pasar el tiempo del contrato para el interventor mientras que a los demás contratistas les suspendió el contrato. Queda pendiente la contratación de la interconectividad pero éste no puede ejecutarse hasta tanto la SECAB no contrate una nueva interventoria. En reuniones con la Gobernación de Casanare, la SECAB solicito dineros adicionales para la contratación de una nueva interventoria, la Gobernación rechazo tajantemente la solicitud. Durante el desarrollo del foro los funcionarios de la Secretaria de salud y	100%	100%													
CAUCA	COCONUCO – PURACÉ	Vivienda	URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA	CONSTRUIR UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN UN LOTE DE TERRENO DEL PROYECTO URBANIZACIÓN NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE PURACÉ, LOCALIDAD DE COCONUCO.	CONV 103031 F19-000-011	6 MESES	Envie mail a Eduardo Uribe	22 de Mayo de 200	$ 280.339.470	$280.339.470	FINDETER							UT Junta de Vivienda -Centro Nacional Provivienda (CENAPROV)	Franklin León	233 48 97 312 543 19 00 franklinleon@hotmail.com Calle 3 sur No. 10 - 25	Eduardo Uribe Duarte	Eduardo Uribe Duarte	No tiene	$4.059.720	9 meses	(1) 615 96 64 (2) 831 85 22 312 832 97 89 315 318 95 05 eduardouribe13@hotmail.com	FONADE	Carlo de la Hoz	594 04 07 Ext. 1961 cdelahoz@fonade.gov.co	28 de Junio de 200	- La firma CENAPROV responsable de la construcción en la UT, ha incumplido todos los plazos acordados en reuniones preliminares con el MAVDT y FONADE.	28 de Junio de 200	- A pesar de que tanto el Ministerio como FONADE se han reunido en repetidas oportunidades con las personas de CENAPROV, que son los encargados de la construcción en la UT oferente, y se ha llegado a acuerdos y compromisos, esta firma ha incumplido una vez tras otra los acuerdos. - En el presente foro, CENAPROV se compromete a entregar el 30 de septiembre construidas y escrituradas las viviendas. - CENAPROV se compromete a entregar el 4 de julio el cronograma de terminación de las 15 viviendas faltantes y empezar la contratación de la mano de obra el 6 de julio. Este mismo día, traerá debidamente suscritas las cartas de solicitud d	50%	65%											Les ampliaron el plazo hasta Marzo de 2008		
CAUCA	POPAYÁN	Vivienda	URBANIZACIÓN LAS GUACAS	YA SE ASIGNARON 400 SUBSIDIOS. FONADE AUN NO TIENE SUPERVISIÓN.					$ 3.643.080.000																							6 de Noviembre de 200	- Actualmente se adelantan las obras de urbanismo con los recursos correspondientes a los aportes de los beneficiarios de $1.200.000 por vivienda. Estas obras van en un 40%. - Aún no se cuenta con contratos para ejecución de los subsidios de vivienda que fueron recientemente aprobado:															
CAUCA	SANTANDER DE QUILCHAO	Agua Potable y Saneamiento Básico	ACUEDUCTO DE SANTANDER DE QUILCHAO	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA RÍO MONDOMO	CONTRATO 007 DE 2006	12 MESES	30 de Diciembre de 200		$ 1.956.990.375	$1.956.990.375	NACIÓN							CONSORCIO ARMANDO ESCOBAR Y OTROS.	Armando Escobar	315 589 15 45	INCOCIVIL LTDA	Ricardo Gaona		$152.444.15	12 meses	606 12 70 316 234 46 62	FONADE	Andrés Beltrán	594 04 07 Ext. 2558 310 488 88 12 abeltra1@fonade.gov.co	10 de Abril de 200	- Las obras están arrancando. El rpoyecto se localiza en un área rural alejada de la cabecera municipal.	16 de Octubre de 200	Frente a la infraestructura correspondiente a bocatoma, línea de aducción desarenador, contratista e interventor identificaron ajustes que requería el diseño inicialmente planteado por no ser acordes con las condiciones de cotas y presiones encontradas en campo, situación que generaba pérdidas de eficiencia y sobrecostos tanto en la construcción como en la operación del sistema. Ante esto, Emquilichao E.S.P. hace el rediseño entregando planos en septiembre de 2007. Estos nuevos diseños se encuentran en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Con base en estas consideraciones, el FONADE aprobó una prórroga del contrato hasta el 30 de junio de 2008.	40%	40%													
CESAR	CHIRIGUANÁ	Educación	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS (28) DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ					$ 22.074.299.978		Regalías																					27 de Junio de 200	Contratista grupo 1: Consorcio Construcciones Educativas ($6.967.531.572 inicial-$10.451.019.077 modificado) Contratista grupo 2:Unión Temporal Mejoramiento Infraestructura Educativa ($7.589.499.252 inicial-$11.623.280.901 modificado)			22 de Octubre de 200	Se realizó el 2 foro con un recorrido al Instituto Juan Mejía Gómez, y al día siguien se visitaron las instituciones educativas Luis Felipe Centeno N. 1, Luis Felipe Centeno No. 2, escuela Las Margaritas, en el corregimiento de Poponte, Colegio German Cuello en Rincon Hondo, y la Institucion Educativa Santa Rita en el corregimiento de La Sierra. En la visita se realizaron observaciones sobre las obras las cuales quedaron plasmadas en la respectiva acta. La última visita se realizó el 7 de diciembre de 2007 donde se recorrieron las demas instituciones. Según											
CESAR	VALLEDUPAR CORREGIMIENTO BADILLO	Infraestructura	MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR III ETAPA - FASE 2 GRUPO II					$ 16.135.540.502																							3 de Diciembre de 200	Los diseños iniciales era con espesores inferiores a los que se están construyendo decir se mejoró la estructura razón por la cual en algunos tramos quedaron menos Kms, ante esta situación, la Gobernación del Cesar se comprometió a conseguir los recursos necesarios ($5.799.999.999) para terminar los tramos que faltan. La interventoría informó a la Gobernación sobre el atraso de la obra, actualmente se encuentran en la oficina juridica d ela Gobernación los respectivos soportes para															
CESAR	CURUMANÍ	Agua Potable y Saneamiento Básico	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-"AGUA PA´TODOS"	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-"AGUA PA´TODOS" - (CONTRATO NO. 024/07-OBRAS CIVILES PARA LA BOCOTOMA, CONSTRUCCIÓN DESARENADOR, CONSTRUCCIÓN TANQUE DE					$ 1.072.078.757																							16 de Agosto de 200	La obra presenta un atraso con relación a la programación presentada.			4 de Diciembre de 200	Se le han otorgado tres prorrogas al contratista. Al 2 de diciembre el avance de la obra es de un 54,7% con un tiempo transcurrido del 94% (fecha de terminación 20 diciembre) es decir, el contratista no va a alcanzar a terminar al 100% las actividad contratadas. El atraso mayor esta en la planta de tratamiento. Por lo anterior, la Gobernación inició el proceso en contra del contratista por incumplimient											
CESAR	CURUMANÍ	Agua Potable y Saneamiento Básico	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-"AGUA PA´TODOS"	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-"AGUA PA´TODOS"- (CONTRATO NO. 476/06-OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES					$ 3.717.184.206		Regalías																					16 de Agosto de 200	La interventoría a cargo de Aguas de Manizales, se comprometío a revisar el estado de la tubería de unos barrios del casco urbano para determinar la necesidad de cambio de tubería. Sin exceder el monto presupuestal de contrato.			4 de Diciembre de 200	La interventoría realizó el inventario de las redes determinando la tubería a cambiar. Actividades faltantes: pruebas hidrostaticas y empalmes a redes existentes. Pendiente legalizar acta modificatoria por $300 millones menos que el valor contractual.											
CESAR	GAMARRA	Agua Potable y Saneamiento Básico	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-"AGUA PA´TODOS"	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-"AGUA PA´TODOS" (CONTRATO NO. 463/06-TERMINACIÓN DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE					$ 1.062.998.197		Regalías																					17 de Agosto de 200	Se presentó por parte de la interventoría la fase III del proyecto para optimizar el acueducto del municipio.			5 de Diciembre de 200	El contrato de la Fase II del sistema de acueducto del municipio esta afectando culminación total del contrato fase III (463/06) por tanto se solicitará la información a la Gobernación del proyecto fase II. Ruta crítica: instalación accesorios hidraulicos											
CESAR	GAMARRA	Infraestructura	PLAN-CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL SOBRE LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 6 Y 13 PLAN-CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA					$ 227.786.306																							5 de Diciembre de 200	Convenio No. 530 del 17 de octubre de 2006 Gobernación del Cesar/municipio. Se desembolsó el 50% a la firma del convenio. La Gobernación solicitó un informe a la Alcaldía para realizar el segundo desembolso. Se solicita por parte de la Gobernación y del municipio compromiso con el proyecto para gestionar la situación financiera del convenio y la ampliación del mismo. Actividades que falta: instalación de table															
CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	Educación	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y UNA UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DE	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y UNA UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA DE LA VICTORIA					$ 305.462.833																							5 de Septiembre de 200	Obra suspendida desde agosto de 2006, el municipio contrato un estudio vulnerabilidad sismica ya que la obra presenta fisuras en los muros, igualmente se ha solicitado corregir errores técnicos. El Municipio se comprometió a conseguir los recursos para el alcantarillado (pozo septico). El MEN solicitó desde hace un año aprox. el reintegro de los recursos. Sin embargo, el municipio debe terminar la obra. Ya se denunció ante la Contraloría															
CESAR	TALAMEQUE	Infraestructura	CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN URBANA EN EL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE	CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN URBANA EN EL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE ANTEQUERA.					$ 239.513.971																							4 de Diciembre de 200	Convenio Gobernación/municipio. El contrato se firmó el 22 de octubre de 2007, sin embargo, a petición de la comunidad las obras de iniciaran el 10 de diciembre de 2007. Se debe realizar un balance financiero del proyecto para determinar con los recursos que se cuentan que obras se pueden ejecutar para claridad de la comunidad. Preocupa la redución de los separadores en ladrillo (eran 1.580 r															
CESAR	TALAMEQUE	Agua Potable y Saneamiento Básico	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS "AGUA	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS "AGUA PA´TODOS" (CONTRATO NO. 451/07-OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE					$ 929.806.376																							4 de Diciembre de 200	Se expone le proyecto por parte de la interventoría a cargo de Aguas de Manizale se iniciará obra en el mes de diciembre de 2007 y el plazo de ejecución es de 5 meses. La interventoría cuenta con los estudios de carecterización del agua del															
CESAR	VALLEDUPAR	Educación	COLEGIO CONSUELO ARAUJO - SEGUNDA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO CONSUELO ARAUJO NOGUERA UBICADO EN LA CIUDADELA 450 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR					$ 2.317.637.521	ANH- regalías	regalias																					1 de Junio de 200	Las aulas de la primera etapa del Colegio quedan muy cercanas a la acequia Las Mercedes, las cuales se inundan en epoca de verano. El rector solicita se defina una alternativa al traslado de la misma.			15 de Noviembre de 200	Quedo pendiente coordinar una reunión con CORPOCESAR, la Alcaldía municipal, la Gobernación del Cesar, la propiedaria del predio vecino y el rector de la institución para definir el tema de la acequia Las Mercedes. El rector solicitó se le entregará el cerramiento del predio del Colegio completo. Por parte de la Gobernación consegur											
CESAR	VALLEDUPAR	Vivienda	URBANIZACIÓN POPULANDIA	URBANIZACIÓN POPULANDIA					$ 2.493.000.000	ANH-regalías	Regalías																					31 de Mayo de 200	Se presenta el proyecto por parte del Interventor a la comunidad.			15 de Noviembre de 200	La entrega de las viviendas se realizará en dos partes: las primeras 150 casas el día 15 de diciembre de 2007 y las 129 restantes a mediados del mes de enero de 20											
CHOCO	QUIBDÓ	Vivienda	URBANIZACIÓN LOS ALAMOS	URBANIZACIÓN LOS ALAMOS	Contrato sin adjudicar.			25 de Noviembre de 200	$ 1.014.930.000	FONVIVIENDA								Municipio de Quibdó			Empresas Públicas de Quibdó											13 de Septiembre de 200	Los beneficiarios de los Alamos solicitan se les reconozca como dignificados y se cumpla por parte de la administración municipal el la reubicación y construcción de viviendas. - La administración se comprometió a firmar el convenio con la arquidiócesis de Medellín y OPS los cuales aportaran los recursos para la construcción del proyecto - Solicitar por parte del alcalde prorroga para los subsidios ente el MAVDT (proyecto los Alamos) - El PPLCC se comprometió a estudiar y adelantar las gestiones pertinentes a la titulación de los predios del proyecto los Alamo	6%	0%													
CHOCO	QUIBDÓ	Vivienda	URBANIZACIÓN FLORES DE BUENAÑOS	URBANIZACIÓN FLORES DE BUENAÑOS	Contratos con cada beneficiario	6 MESES		17 de Diciembre de 200	$ 865.413.356	FONVIVIENDA								Unión temporal Flores de Buenazos			Tarcio Eliseo serna Córdoba											13 de Septiembre de 200	Proyecto abandonado por falta de obras de urbanisr - Los beneficiarios manifiestan que aparentemente fueron robados en la buena fe ya que la constructora les pedía dinero adicional al ahorro programado y cuentan con los recibos de cada uno de los desembolsos efectuados - La administración en cabeza del alcalde se comprometa a dejar las partic	50%	0%													
CORDOBA	SAN ANTERO	Vivienda	MEJORAMIENTO DEL HABITAT RURAL PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SAN MARTIN 1, SAN	MEJORAMIENTO DEL HABITAT RURAL PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SAN MARTIN 1, SAN MARTIN 2, BIJAO, BERNARDO ESCOBAR Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO. DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Convenio 426 de 2006	8 MESES	28 de Octubre de 200	28 de Noviembre de 200	$ 1.518.233.044		regalias							ASOCIACIÓN DE MUNICPIOS DEL SINU - ASOSINU	GERMAN ULISES HERNANDEZ		ASOCIACIÓN DE MUNICPIOS DEL CARIBE- ASOMCARIBE	MANUEL BENITO CAUCIL										25 de Julio de 200																
CORDOBA	SAN ANTERO	Infraestructura	CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LAS IE JOSÉ ANTONIO GALÁN, JULIO C MIRANDA, NUESTRA SEÑORA	CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSÉ ANTONIO GALÁN, JULIO C MIRANDA, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, TOMAS SANTO, LAS NUBES Y SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO	Convenio 603 de 2006	4 MESES+2 MESES	27 de Diciembre de 200	10 de Mayo de 200	$ 2.993.380.000		regalias							ASOCIACIÓN DE MUNICPIOS DEL SINU - ASOSINU	GERMAN ULISES HERNANDEZ		ASOCIACIÓN DE MUNICPIOS DEL CARIBE- ASOMCARIBE	MANUEL BENITO CAUCIL										25 de Julio de 200																
CORDOBA	SAN ANTERO	Infraestructura	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL INFANTIL, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, REPARACIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL DE MAYORES Y EDUCATIVAS JOSÉ ANTONIO GALÁN	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL INFANTIL, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, REPARACIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL DE MAYORES Y EDUCATIVAS JOSÉ ANTONIO GALÁN, JULIO CÉSAR MIRANDA, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, TOMÁS SANTOS LAS NUBES Y SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	463 DE 2006	4 MESES+2 MESES	10 de Noviembre de 200	17 de Enero de 200	$ 3.436.154.827		Regalías							ASOCIACIÓN DE MUNICPIOS DEL SINU - ASOSINU	GERMAN ULISES HERNANDEZ		ASOCIACIÓN DE MUNICPIOS DEL CARIBE- ASOMCARIBE	MANUEL BENITO CAUCIL					DNP	ERIKA CORTES		16-mar-07	Citación a beneficiarios y visita a obra	21 de Junio de 200	Socializacióna beneficiarios(padres de familia y rectores de colegios) acerca del proyecto			23 de Julio de 200	Socialización a beneficiarios (directores clunes deportivos) acerca del proyecto											
CORDOBA	SAN ANTERO	Vivienda	MEJORAMIENTO DEL HABITAT RURAL PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SAN MARTIN 1, SAN	MEJORAMIENTO DEL HABITAT RURAL PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SAN MARTIN 1, SAN MARTIN 2, BIJAO, BERNARDO ESCOBAR Y OTROS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO. DEPARTAMENTO DE CORDOBA	Convenio 459 de 2006	12 MESES	9 de Noviembre de 200		$ 558.564.956		regalías																					25 de Julio de 200																
CORDOBA	SAN ANTERO	Vivienda	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO DENOMINADO SAN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO DENOMINADO SAN MARTIN -BIJAO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA	Convenio interadministrativo 461 de 2006	12 MESES	9 de Noviembre de 200		$ 526.649.767		regalias							ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	GERMAN ULISES HERNANDEZ		ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS	GERMAN ULISES HERNANDEZ	Adiciona al Convenio Interadministrati	$ 13.855.250			DNP	ERIKA CORTES		16-mar-07	En la visita se encontro la excavación para cimetnaciones y armada de hierros.	21 de Junio de 200	Se había iniciadohace poco la obra. Se realizóla citaciónde los beneficiariospara el conocimiento de la urbanización			23 de Julio de 200	La comunidadestaba construyendo sus viviendas, esta pendientela instalaciónde servicios públicos (conexionesdomiciliarias), pendientela instalaciónde las redes electrificación											
GUAINIA	INÍRIDA	Agua Potable y Saneamiento Básico	ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO. CONSTRUCCION DE 4 TANQUES ELEVADOS,CONSTRUCCION TANQUE DE SUCCION.INSTALACI	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE INÍRIDA	Convenio Fonade - Mpio Inirida.	DOCE MESES.	12 de abril de 2005	11 de octubre de 2005	$ 2.981.821.499	$2.981.821.499	Nacion.	aporta como adicion130000000	Mpio					Consorcio Constructores Consultores.	Consuelo Iveth Riaño.	Alcaldia Mpal	Proeza Consultores Ltda.			$4.168.984.50	doce meses	Alcaldia Mpal.	Fonade.	Camilo Hurtado	594040	10 al 12 de abril 2007	Diferentes sitios de la obra, seencuentran sin actividad ni vigilancia.	13 de Junio de 200	Se verificaron pequeños avances de obbra, adquisicion de bomba para suministro de agua, adecuacion de las instalaciones para control quimico del agua, sin embargo faltan equipos. Vence convenio 30 de junio de 2007. se solicito Prorroga hasta 30 de julio de 2007. Finalmente se comunico prorroga de convenio hasta 31 de diciembre 2007.	75%	80%													
LA GUAJIRA	HATONUEVO	Agua Potable y Saneamiento Básico	LINEA DE CONDUCCIÓN CHORRERAS-	" Construcción De La Primera Etapa De La Línea De Conducción Chorreras – Barrancas – Hatonuevo".	CONVENIO 034-05 PRIMERA ETAPA - Contrato de Obra Civil				$ 17.000.000.000																							10 de Diciembre de 200																
LA GUAJIRA	HATONUEVO	Agua Potable y Saneamiento Básico	LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHORRERAS-BARRANCAS-	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION CHORRERAS-BARRANCAS-HATONUEVO".	CONVENIO FONADE 2060227 (MAVDT) SEGUNDA ETAPA - Contrato de Obra Civil				$ 2.527.550.000																							10 de Diciembre de 200																
LA GUAJIRA	HATONUEVO	Agua Potable y Saneamiento Básico	LINEA DE CONDUCCIÓN CHORRERAS-	" Construcción De La Tercera Etapa De La Línea De Conducción Chorreras – Barrancas – Hatonuevo".	CONVENIO 001-07 TERCERA ETAPA				$ 2.583.333.333																							10 de Diciembre de 200																
LA GUAJIRA	HATONUEVO	Agua Potable y Saneamiento Básico	LINEA DE CONDUCCIÓN CHORRERAS-	" Construcción De La Tercera Etapa (FASE II) De La Línea De Conducción Chorreras – Barrancas – Hatonuevo".	CONVENIO 035-07 TERCERA ETAPA (FASE II)				$ 1.454.816.000																							10 de Diciembre de 200																
LA GUAJIRA	HATONUEVO	Infraestructura	LINEA DE CONDUCCIÓN CHORRERAS-	" Construcción De La Tercera Etapa (FASE III) De La Línea De Conducción Chorreras – Barrancas – Hatonuevo".	CONVENIO 063-07 TERCERA ETAPA (FASE III)				$ 2.626.197.747																							10 de Diciembre de 200																

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR BENEFICIADO	DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO: PROYECTO	OBJETO CONTRATO	No. DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO
GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR VILLA ANDREA, SAN JORGE Y COLECTOR PERIMETRAL	Convenio Fonade Mpio 2060342	12 MESES	15 de mayo de 2006	1 de diciembre de 2006
HUILA	AIPE	Agua Potable y Saneamiento Básico	ACUEDUCTO INTERVEREDAL	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA UNIÓN-LA CEJA-MESITAS PRIMERA FASE, ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE AIPE, HUILA				
HUILA	NEIVA	Agua Potable y Saneamiento Básico		COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES LAS CEIBAS				
HUILA	NEIVA	Agua Potable y Saneamiento Básico		AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EL RECREO				
MAGDALENA	ARACATACA	Salud	NUEVO HOSPITAL SAN JOSE DE ARACATACA, MAGDALENA	COMPLEMENTACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL NUEVO HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	CONVENIO 196028	4 MESES	25 de Agosto de 2006	9 de Abril de 2007
MAGDALENA	CIENAGA	Agua Potable y Saneamiento Básico	PLAN DE AGUA DEPARTAMENTAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CONCEPCIÓN, LOMA FRESCA, -LAS MARGARITAS, MONTECRISTO, NAZARETH-ESPERANZA, NELSON PÉREZ, PARAÍSO Y PORVENIR	CONVENIO AGUAS DEL MAGDALENA, No. CO-02-2007	18 MESES	6 de Junio de 2007	16 de Julio de 2007
MAGDALENA	CIENAGA	Educación	COLEGIO AGROPECUARIO DE LA SIERRA	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO AGROPECUARIO SAN PEDRO DE LA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO SAN PEDRO DE LA		8 MESES	5 de Octubre de 2006	
MAGDALENA	CIENAGA	Educación	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DEL CÓRDOBA	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DEL CÓRDOBA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA	CONVENIO No. 043 DE 2006	8 MESES	5 de Octubre de 2006	1 de Enero de 2007
MAGDALENA	CIENAGA	Educación	INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUEL J. DEL CASTILLO, ISAAC J. PEREIRA, LICEO MODERNO DEL SUR	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUEL J. DEL CASTILLO, ISAAC J. PEREIRA, LICEO MODERNO DEL SUR		8 MESES	5 de Octubre de 2006	
MAGDALENA	CIENAGA	Infraestructura	MERCADO PUBLICO DE CIENAGA - MAGDALENA	POR LA CUAL SE CONTRATA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE CIENAGA	CONTRATO 138 – ALCALDÍA DE CIÉNAGA	12 MESES	1 de Diciembre de 2006	14 de Diciembre de 2006
MAGDALENA	SANTA MARTA	Vivienda	URBANIZACIÓN TIMAYUI III ETAPA	URBANIZACIÓN TIMAYUI III ETAPA	CONV FONADE 193031 F47-000-030	6 MESES		6 de Enero de 2006
META	ACACÍAS	Agua Potable y Saneamiento Básico	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO GUARATARA;	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS ETAPA II BARRIO GUARATARA; DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PABLO EMILIO RIVEROS Y MALECÓN TURISTICO; CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL MALECÓN TURISTICO Y SECTOR DE LA				
META	ACACÍAS	Agua Potable y Saneamiento Básico	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DESDE EL RIO PLAYON Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO ACACIITAS				
META	ACACÍAS	Educación	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO DEPARTAMENTAL	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, PLACA Y GRADERIA DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO AGROPECUARIO DE ACACÍAS				
META	ACACÍAS	Educación	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO JUAN	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE AULAS Y REMODELACIÓN AUDITORIO INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ROZO SEDE ENRIQUE DANIELS				
META	ACACÍAS	Educación	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO NORMAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO NORMAL SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS.				
META	ACACÍAS	Educación	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20 DE JULIO SEDE LILIA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 20 DE JULIO, SEDE LILIA CASTRO DE PARRADO Y ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ACACIAS				
META	ACACÍAS	Educación	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DE LA INSTITUCIÓN	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL PARA EL ÁREA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.				
META	CASTILLA LA NUEVA	Agua Potable y Saneamiento Básico	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS				
META	CASTILLA LA NUEVA	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN Y MANEJO ECOTURÍSTICO EN LOS CAÑOS	CONSTRUCCIÓN Y MANEJO ECOTURÍSTICO EN LOS CAÑOS CACHIRRE (SECTOR CENTRO) Y CACAYAL (SECTOR BETANIA)				
META	CASTILLA LA NUEVA	infraestructura	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
META	CASTILLA LA NUEVA	infraestructura	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE Y	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE Y CENTRO DE ACOPIO.				
META	CASTILLA LA NUEVA	Vivienda	CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS DEL BARRIO EL	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EL PROGRESO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA COMUNITARIA LA CASTELLANA				
META	CASTILLA LA NUEVA	Agua Potable y Saneamiento Básico	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES PARA LA UNIDAD EDUCATIVA	ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, DE REDES Y SANITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA				
META	GRANADA	Educación	MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GRANADA	CONSTRUCCIÓN DE 37 AULAS Y 8 UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, PARA LA				
META	GRANADA	Salud	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DEPARTAMENTAL	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA				
META	PUERTO LÓPEZ	infraestructura	MEJORAMIENTO DE CARRETERA (PUERTO LOPEZ)	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE RUTA 40 EN LA ESCUELA ALTO NAVAJAS CON UNA LONGITUD DE 14.7 KM, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE ESTABILIZADA CON CRUDO DE CASTILLA				
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL	CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI				
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR OCOA	SUBCONTRATO DEL CONVENIO DEL PLAN DE AGUA. CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR OCOA SUR TRAMO oc24-oc32 (INCLUYE POZO oc24 y oc32) DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARRILLADO				

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN: MONTO TOTAL	APORTES NIVEL CENTRAL	FUENTE	MONTO OTRO APORTANTE 1	FUENTE 1	MONTO OTRO APORTANTE 2	FUENTE 2	MONTO OTROS APORTES	FUENTES	CONTRATISTA: NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	DATOS DE CONTACTO
GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	$ 4.650.000.000	$4.350.000.000	MMAVDT							Cootecol	Maria E. vanegas	Alcaldia Mupal
HUILA	AIPE	$ 999.680.308											
HUILA	NEIVA	$ 4.090.735.102											
HUILA	NEIVA	$ 3.010.399.517											
MAGDALENA	ARACATACA	$ 432.323.337			30000000	MUNICIPIO					CONSORCIO HOSPITAL ARACATACA	Carlos Arturo Vergara Negrete	773 63 89
MAGDALENA	CIENAGA	$ 10.029.048.106									SUAREZ Y SILVA LTDA. INGENIEROS CONTRATISTAS	Juan Carlos Aldana	620 80 76
MAGDALENA	CIENAGA	$ 698.022.908	$698.022.908	REGALÍAS							UNION TEMPORAL SAN PEDRO	Ignacio Lara Hadechiiy	431 18 92 311 429 61 41
MAGDALENA	CIENAGA	$ 8.497.957.627	$8.497.957.627	REGALÍAS							UNION TEMPORAL SAN JUAN	Virginia Bustamante Cifuentes	300 815 96 67
MAGDALENA	CIENAGA	$ 5.797.962.541	$5.797.962.541	REGALÍAS							Unión Temporal Ciénaga Grande	Efrén Correa Villanueva	315 747 05 61
MAGDALENA	CIENAGA	$ 3.401.487.563	$3.401.487.563	REGALÍAS							J.P.G & CIA. S.A.	Juan Pablo González Rosales	
MAGDALENA	SANTA MARTA	$ 4.294.300.064	$4.294.300.064	REGALÍAS							CONSORCIO LITORAL CARIBE DE CONSTRUCCIÓN	JULIAN CHARRIS	300 487 50 84 jucharris@hotmail.com
META	ACACÍAS	$ 990.478.000		regalías									
META	ACACÍAS	$ 1.649.900.000		regalías									
META	ACACÍAS	$ 291.295.000		regalías									
META	ACACÍAS	$ 621.141.000		regalías									
META	ACACÍAS	$ 7.000.000.000		regalías									
META	ACACÍAS	$ 765.560.000		regalías									
META	ACACÍAS	$ 1.145.800.000		regalías									
META	CASTILLA LA NUEVA	$ 524.638.568		regalías									
META	CASTILLA LA NUEVA	$ 473.260.105		regalías									
META	CASTILLA LA NUEVA	$ 3.599.847.300		regalías									
META	CASTILLA LA NUEVA	$ 1.189.634.918		regalías									
META	CASTILLA LA NUEVA	$ 3.641.400.000		regalías									
META	CASTILLA LA NUEVA	$ 9.998.850.206		regalías									
META	GRANADA	$ 2.601.000.000		regalías									
META	GRANADA	$ 15.466.186.128		regalías									
META	PUERTO LÓPEZ	$ 4.650.372.897		regalías									
META	VILLAVICENCIO	$ 3.655.000.000		regalías									
META	VILLAVICENCIO	$ 1.528.617.810		regalías									

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERVENTORÍA: NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	No DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	DATOS DE CONTACTO	SUPERVISIÓN DE NIVEL CENTRAL: NOMBRE DE LA ENTIDAD	NOMBRE ENCARGADO	DATOS DE CONTACTO	PROYECTOS CON VISITA PRELIMINAR: FECHA VISITA PRELIMINAR	ASPECTOS RELEVANTES
GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	euco Ltda	Edgar Uribe		$206.258.000	13 m3ses	Alcaldia Mpal.	Fonade	luz Stela butista	594040	10-11 Mayo de 2007	La obra avanza desde el rio, por el area rural hacia la zona urbana, en condiciones optimas de tiempo y recursos.
HUILA	AIPE											
HUILA	NEIVA											
HUILA	NEIVA											
MAGDALENA	ARACATACA	Roque Fiorentino	Roque Fiorentino				300 817 09 02 rofiomo@yahoo.com	FONADE	Juan Mauricio Montealegre	594 04 07 Ext 2038 311 227 64 50 300 324 41 40 jmonteal@fonade.gov.co	17 de Mayo de 2007	- En el hospital se adelantan las obras correspondientes a los recursos de FONADE pero las obras adelantadas en la etapa I se encuentran deterioradas y en algunos casos incompletas, sin embargo, corresponde a recursos de diversas donaciones.
MAGDALENA	CIENAGA	METROAGUA S.A. E.S.P.	MARCO EMILIO GUTIERREZ	Contrato 20070244 - Aguas de Manizales S.A. E.S.P.	$476.981.528	18 MESES		DNP			16 de Agosto de 2007	- Se adelantan los traajos de preparación y nivelación para iniciar excavaciones.
MAGDALENA	CIENAGA	Tito II Velasquez Becerra	Tito II Velasquez Becerra	Contrato 001 - Alcaldía de Ciénaga	Para varios contratos de obra: $912.000.000	9 MESES	300 803 12 79	DNP	Sandra Segura	599 95 24 Ext. 115 ssegura@dnp.gov.co	31 de Agosto de 2007	- Proyecto que se suspenderá por falta de desembolso de recursos ya que las cuentas de la Alcaldía están congeladas
MAGDALENA	CIENAGA	Tito II Velasquez Becerra	Tito II Velasquez Becerra	Contrato 001 - Alcaldía de Ciénaga	Para varios contratos de obra: $912.000.000	9 MESES	300 803 12 79	DNP	Sandra Segura	599 95 24 Ext. 115 ssegura@dnp.gov.co	16 de Agosto de 2007	- Proyecto que se suspenderá por falta de desembolso de recursos ya que las cuentas de la Alcaldía están congeladas
MAGDALENA	CIENAGA	Tito II Velasquez Becerra	Tito II Velasquez Becerra	Contrato 001 - Alcaldía de Ciénaga	Para varios contratos de obra: $912.000.000	9 MESES	300 803 12 79	DNP	Sandra Segura	599 95 24 Ext. 115 ssegura@dnp.gov.co	22 de Agosto de 2007	- Proyecto que se suspenderá por falta de desembolso de recursos ya que las cuentas de la Alcaldía están congeladas
MAGDALENA	CIENAGA	Tito II Velasquez Becerra	Tito II Velasquez Becerra	Contrato 070 - Alcaldía de Ciénaga	$89.990.000	3 MESES	300 803 12 79	DNP	Sandra Segura	599 95 24 Ext. 115 ssegura@dnp.gov.co	16 de Agosto de 2007	- EL proyecto se encuentra en ejecución
MAGDALENA	SANTA MARTA	INTERVIS LTDA	GASTON GAMEZ BULLA			6 MESES	608 29 43 - 619 66 06 310 880 54 96	FONADE	Guiomar Lamilla	594 04 07 Ext. 1960/1961 glamilla@fonade.gov.co	26 de Abril de 2007	
META	ACACÍAS											
META	ACACÍAS											
META	ACACÍAS											
META	ACACÍAS											
META	ACACÍAS											
META	ACACÍAS											
META	ACACÍAS											
META	CASTILLA LA NUEVA											
META	CASTILLA LA NUEVA											
META	CASTILLA LA NUEVA											
META	CASTILLA LA NUEVA											
META	CASTILLA LA NUEVA											
META	CASTILLA LA NUEVA											
META	GRANADA											
META	GRANADA											
META	PUERTO LÓPEZ											
META	VILLAVICENCIO											
META	VILLAVICENCIO											

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PRIMER FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero
GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	3 de Octubre de 2007	- A finales del año pasado como resultado de un acción popular, se ordenó a la Alcaldía la construcción del Alcantarillado y la Planta de Tratamiento de aguas negras, sin embargo, se hace la claridad que este proyecto se viene gestionando desde el año 2004 y se esta ejecutando con recursos de nivel central y no de la Alcaldía. - Con el diseño actual no es posible incluir algunas manzanas que no están cobijadas por el actual proyecto de alcantarillado ya que se encuentran por debajo de la cota de la tubería, para la otra zona, es responsabilidad de la Alcaldía municipal definir si cuenta con los recursos para la adición. - La corporación ha gestionado $60.800.000 para descontaminación del Caño Uribito que es la corriente a la que actualmente se están arrojando las aguas negras. La	90%	95%
HUILA	AIPE	1 de Noviembre de 2008	Convenio Interadminstrativo No. 001-2007 Alcaldía-COLMUCOOP, el cual se firmó el 3 de mayo de 2007, sin embargo el anticipo de giró el 16 de agosto de 2007. Se solicitó un acompañamiento a la administración en la gestión que se adelanta con los beneficiarios que se ven afectados (parcelas de cafetal) por el paso de la tubería.		
HUILA	NEIVA	21 de Noviembre de 2007	Dicho tramo corresponde al No. 6. Se construirá una longitud de 978 metros tubería de los cuales 730 son a zanja abierta y entre el pozo 4 al 6 van 250 mts de túnel sobre el margen izquierdo del río Las Ceibas. El proyecto incluye 15 pozos. La		
HUILA	NEIVA	22 de Noviembre de 2007	Se tiene programado firmar el acta de inicio el próximo mes (diciembre) ya que encuentran ajustando el listado de precios unitarios del contrato, ya que el proyecto fue objeto de un rediseño		
MAGDALENA	ARACATACA	21 de Junio de 2007	- Existe desinformación frente a la fuente y manejo de los recursos de la primera etapa por tratarse de donaciones. Existe en la comunidad insatisfacción por algunas de las obras entregadas en la primera etapa (Drummond $100.000.000 materiales para la zona de urgencias, Ecopetrol $150.000.000 materiales para zona de parto, pequeñas cirugías y zona de hospitalización, Acción social-CHF Internacional $325.000.000 Construcción zonas de consulta externa y administración, Gonmagdalena $40.000.000, Fundepalma $10.000.000, Fundauniban $15.000.000, Fundaban $10.000.000, Corbanacol $30.000.000 Comité prohospital $20.000.000, Mano de obra zona de urgencias, hospitalización, partos y pequeñas cirugías. Gobernación $80.000.000 subestación eléctrica.	30%	35%
MAGDALENA	CIENAGA	17 de Agosto de 2007	- Se adelantan conversaciones de concertación y articulación entre los Operadores locales del servicio: Operadores de la Sierra y Aguas del Magdalena para establecer las condiciones de la concesión de operación de la infraestructura. - El PPLCC adelantará un foro para cada uno de los 6 frentes de trabajo que considera la ejecución de este contrato. A la fecha, el primero de estos foros se realizó el 23 de agosto de 2007 y esta previsto adelantar los 5 foros restantes en octubre.	2%	10%
MAGDALENA	CIENAGA	31 de Agosto de 2007	La Alcaldía se comprometió a adquirir un predio faltante. Preocupación general por terminación exitosa del proyecto. La terminación del proyecto depende de las soluciones a la situación financiera del municipio.	50%	15%
MAGDALENA	CIENAGA	18 de Agosto de 2007	- Los procesos de socialización no se hicieron con una convocatoria adecuada - En septiembre de 2006 se adelantó un contrato para construir el bloque Simón Bolívar por $350 millones. Al termino del mismo, no se contaba con los acabados. El interventor explicó que las cantidades proyectadas inicialmente no se ajustaban a las condiciones reales, por lo que no alcanzó el presupuesto para terminar completamente el bloque. Los acabados se están haciendo en el marco del contrato que actualmente esta en ejecución. - El monto del contrato de $8.500 millones es muy alto para la infraestructura a entregar. En consideración a las condiciones de suelos y cimentación, así como	70%	15%
MAGDALENA	CIENAGA	23 de Agosto de 2007	- La comunidad considera que no se ha dado un adecuado proceso de socializa[ción] que permita identificar los alances del contrato en cada institución. - Para construir la nueva infraestructura educativa, se demolieron las instalaciones anteriores. No fueron entregados los estudios previos de conveniencia que justifiquen dichas acciones. - De acuerdo con el contratista, el avance en la ejecución física de estas tres instituciones se suspendió por falta de recursos, lo cual ha generado dificultades en prestación del servicio educativo como: hacinamiento de estudiantes por falta de salones, en la I.E. Manuel J. del Castillo falta instalar el flotador del tanque de agua que actualmente se rebosa, las paredes pendientes por demoler representan peligro		
MAGDALENA	CIENAGA	29 de Agosto de 2007	- De acuerdo con el contratista, los diseños de cimentación no se ajustan a las condiciones encontradas en campo y fue necesario incluir en el contrato vigente, una etapa inicial de diseño de la nueva cimentación con un sobrecosto de $1.500 millones. El contratista preve entregar la infraestructura adelantada, sin embargo esta no cubre el alcance inicialmente planteado, dados los sobrecostos en que incurrió por causa de las modificaciones a la cimentación mencionadas. - La comunidad manifiesta que los módulos para las ventas son en algunos casos de dimensiones reducidas, sin embargo el administrador del mercado propone acondicionar algunos módulos para los mayoristas una vez se entregue la infraestructura.	15%	
MAGDALENA	SANTA MARTA	22 de Junio de 2007	- Proyecto de 335 vivienda - A pesar de que estaba previsto entregar las viviendas el 30 de marzo de 2007, a la fecha se han entregado sólo 94 viviendas aunque se cuenta con la escrituración completa, el restante porcentaje presenta un avance en ejcución del 95%, sin embargo, la falta de liquidez del constructor le ha impedido continuar avanzando ya que sólo resta el último desembolso por 20% del valor del contrato. Es urgente avanzar porque el vencimiento de los subsidios es el 30 de spetiembre. - El constructor se compromete a poner los materiales para realizar la nivelación de la zona de lavadero. - El FONADE, los constructores e interventores acuerdan revisar las vivienda	95%	50%
META	ACACÍAS	16 de Mayo de 2007	Se comprometio la administración a entregar las obras antes de finalizar el mes de junio de 2007. Inconvenientes en la ejecución de la obra por la ausencia de transporte público.		
META	ACACÍAS	26 de Julio de 2007	No se ha iniciado el contrato por problema de servidumbre, el contrato se adicionó en el maximo legal y debe terminarse en diciembre		
META	ACACÍAS	16 de Mayo de 2007	Avance en un 35% Se comunicó a la comunidad el alcance de la obra, el plazo y el precio de la misma.		
META	ACACÍAS	16 de Mayo de 2007	Revisar el contrato para incluir aula máxima		
META	ACACÍAS	26 de Julio de 2007	La entrega se hará en noviembre y se revisarán las condiciones de seguridad y medio ambientales por estar cerca de la colonia penal.		
META	ACACÍAS	26 de Julio de 2007	Contrato terminado y cumplido a satisfacción según informe de alcaldía		
META	ACACÍAS	26 de Julio de 2007	Las Obras se entregan fianlizadas en agosto 6 de 2007. Se construirán alfajías en las ventanas de los bloques B y C para evitar entrada de agua a los salones.		
META	CASTILLA LA NUEVA	16 de Mayo de 2007	La obra se entregará en la última semana de junio.		
META	CASTILLA LA NUEVA	26 de Julio de 2007	Se deben entregar obras el 1 de agosto de 2007		
META	CASTILLA LA NUEVA	16 de Mayo de 2007	Pendiente inicio de contrato		
META	CASTILLA LA NUEVA	26 de Julio de 2007	Demoras en la ejecución de la obra por temporada invernal y la escasez de mano de obra. Se entregará en noviembre de 2007.		
META	CASTILLA LA NUEVA	16 de Mayo de 2007	Se dio a conocer objeto, plazo y precio del contrato		
META	CASTILLA LA NUEVA	26 de Julio de 2007	La nueva sede operará a partir del 18 de agosto de 2007. Se está tramitando con la Gobernación y Ecopetrol la dotación de la Unidad Educativa, cuyo valor asciende a 1.200 millones de pesos.		
META	GRANADA	5 de Julio de 2007	Convenio 1392/06 Alcaldía municipal de Granada-Gobernación del Meta. No se han iniciado las obras, la gobernación no ha contratado la interventoría. El proyecto no cuante con licencia de construcción. Las obras se adelantarán en 17 sedes de 10 unidades educativas. Se comprometen a entregar las obras en los plazos pactados		
META	GRANADA	15 de Mayo de 2007	Contrato No. 2693. Avance de la obra adecuado, se advirtio de la necesidad realizar unas obras complementarias para poner en marcha el Hospital así como su dotación. Se debe establecer exactamente cuales son y el valor de las mismas		
META	PUERTO LÓPEZ	15 de Mayo de 2007	No se han iniciado obras.		
META	VILLAVICENCIO	17 de Mayo de 2007	El proceso de contratación sufrió algunos atrasos.La obra presenta un avance solo del 5%		
META	VILLAVICENCIO	15 de Mayo de 2007	El contrato se ejecutó en un 100% financieramente, el diseño se modificó generando mayores cantidades de obra, pero la obra no está en funcionamiento colapsando el sistema pues no existen recursos suficientes para ponerla en marcha.		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEGUNDO FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero	TERCER FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero	FORO FINAL: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	FECHA FINALIZACIÓN	DENUNCIAS: DENUNCIA: # DE RADICADO	RESPONSABLE DENUNCIA
GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE											01-Feb		
HUILA	AIPE													
HUILA	NEIVA													
HUILA	NEIVA													
MAGDALENA	ARACATACA													
MAGDALENA	CIENAGA	5 de Diciembre de 2007	- El contrato se ha venido atrasando por el invierno que inundó parte del municipio no ha permitido lograr los rendimientos esperados, sin embargo no será necesario proponer una prórroga del contrato. - El contratista expone las nuevas fechas de entrega de alcantarillado por sectores Barrio Concepción (Feb26), Paraíso (Mar10), Montecristo (Ene21), Nelson Pérez (Oct8), Porvenir (Jun22), Nazareth (Oct6), Loma Fresca – Las Margaritas (Oct15). - Los contratistas manifiestan que una de sus preocupaciones son las tuberías de acueducto encontradas por que no se cuenta con válvulas de cierre por sectores, lo que hace que cualquier adecuación se tenga que hacer con tubería llena.	8,70%	11%							Enero 15 de 2009		
MAGDALENA	CIENAGA											Suspendido		
MAGDALENA	CIENAGA											Suspendido		
MAGDALENA	CIENAGA											Suspendido		
MAGDALENA	CIENAGA											Suspendido		
MAGDALENA	SANTA MARTA	5 de Diciembre de 2007	-Se identifican inconvenientes relacionados con la mala calidad de las cerraduras; nivel de las plantillas de piso en algunas viviendas no tiene la pendiente requerida que permita la salida del agua de las casas y filtraciones y humedad en los muros. - El contratista explica que el nivel de deudas es mínimo y las actividades pendientes relacionadas con las redes de media y alta de energía se postularon para financiamiento por parte de Electricaribe, cuyo monto asciende a 30 ó 40 millones. Con respecto a las viviendas que están por terminar, se aclara que ya Serfinansa le otorgó un préstamo para la finalización del proyecto y que dará reinicio a las actividades en el término de la semana siguiente, apenas se realice el desembolso por parte de Serfinansa	95%	80%							finales de nov		
META	ACACÍAS	21 de Junio de 2007	Se entregaron obras a la comunidad en foro. Ya se restableció el servicio de transporte público y se debe gestionar la pavimentación de las calles.											
META	ACACÍAS													
META	ACACÍAS	26 de Julio de 2007	Avance de obra del 75%. Se estableció que antes de terminar el mes de julio se entregaría la obra a satisfacción de la comunidad.											
META	ACACÍAS	21 de Junio de 2007	Se entregaron obras a la comunidad en foro											
META	ACACÍAS													
META	ACACÍAS													
META	ACACÍAS													
META	CASTILLA LA NUEVA	26 de Julio de 2007	Se entregó la obra, se capacitó al personal, se debe hacer la señalización y polisombra de los depósitos de composta.											
META	CASTILLA LA NUEVA													
META	CASTILLA LA NUEVA	26 de Julio de 2007	La administración desistió del proceso de contratación por la disminución de regalías giradas al municipio											
META	CASTILLA LA NUEVA													
META	CASTILLA LA NUEVA	26 de Julio de 2007	Se informaron avances con fechas de entrega de casas para noviembre de 2007. Las obras de urbanismo y servicios publicos estarán listas en 90 días											
META	CASTILLA LA NUEVA													
META	GRANADA													
META	GRANADA	17 de Julio de 2007	Se requieren 6 mil millones para obras complementarias. El Hospital entraría en funcionamiento hasta mediados del año 2008.											
META	PUERTO LÓPEZ	3 de Julio de 2007	El proceso de contratación apenas se inició y se adelantará la visita de obra el 5 de julio de 2007.			9 de Noviembre de 2007	Con los recursos previstos según los diseños, el mejoramiento el cual incluye terraplen, obras de drenaje, box coulbert y cunetas, alcanza para 9 km. Actualmente se encuentran ejecutando las actividades preliminares se espera tener a 31 de diciembre de 2007 pavimentados 4 kms desde la carretera central. Y a marzo de 2008 tener construidos los 9,1 kms de l							
META	VILLAVICENCIO	5 de Julio de 2007	La obra tuvo suspensiones por el mal clima presentado. El avance de la obra es apenas del 15%. Plazo máximo de entrega en el mes de febrero de 2008.											
META	VILLAVICENCIO	5 de Julio de 2007	Se adicionan 500 millones para poder hacer las obras requeridas y ponerlas en marcha.			8 de Noviembre de 2007	Faltan 30 metros de tubería de 8 pulgadas y 6 pozos de inspección. Se le otorgara una prorroga de 30 dias al contratista (8 de diciembre de 2007) Ya se le adicionó al contrato $ 690.000.000 millones de pesos. En menos de 30 días se están terminando las obras del contrato 093/06, el interceptor queda funcionando cuando terminen el contrato 119 el próximo año (plan maestro							

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR BENEFICIADO	DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO: PROYECTO	OBJETO CONTRATO	No. DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN: MONTO TOTAL	APORTES NIVEL CENTRAL	FUENTE	MONTO OTRO APORTANTE 1	FUENTE 1	MONTO OTRO APORTANTE 2	FUENTE 2	MONTO OTROS APORTES	FUENTES
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO FUENTES ALTAS II	CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO FUENTES ALTAS II					$ 815.260.317		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS JORDÁN, PARAÍSO Y VILLA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS JORDÁN, PARAÍSO Y VILLA SUÁREZ.					$ 743.789.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	QUEBRADA HONDA	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN VILLAVICENCIO, MANTENIMIENTO, CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL					$ 1.530.471.937		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA EN HIERRO DÚCTIL PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ARIARI					$ 15.661.000.000		regalías $7.542.000.000						
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL	CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA FUENTE DE ORO					$ 5.298.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO	CONSTRUCCION DEL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI					$ 858.500.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI					$ 3.330.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL	CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL MUNICIPIO DE CUBARRAL HASTA GRANADA					$ 7.502.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Educación	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL	COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE LA SECAB LE BRINDARÁ AL DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL META					$ 15.000.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Educación	ADQUISICIÓN DE TRANSPORTES ESCOLAR	ADQUISICIÓN DE TRANSPORTES ESCOLAR TERRESTRE CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES					$ 1.049.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Educación	GRANJA IRACÁ	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL INTERNADO MIXTO PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA GRANJA IRACÁ					$ 4.284.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Educación	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN COLEGIOS	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUATIQUIA, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES/ Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FÍSICAS EN					$ 9.213.544.333		regalías $521.682.873						
META	VILLAVICENCIO	infraestructura	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUAPARQUE	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUAPARQUE					$ 8.550.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	infraestructura	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE POLIFUNCIONAL	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE POLIFUNCIONAL EN EL SECTOR DE LA ANTIGUA PLAZA DE MERCADO DE SAN BENITO					$ 2.730.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Población vulnerable	SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL	SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL MODALIDAD REFRIGERIO PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES Y					$ 2.400.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Población vulnerable	MADRES GESTANTES	SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES GESTANTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, ACACIAS, FUENTE DE ORO, GRANADA, PUERTO LOPEZ, SAN MARTIN, SAN CARLOS DE GUARO, EL DORADO, CASTILLA LA NUEVA, CUMARAL, CUBARRAL Y PUERTO RICO DESDE					$ 2.509.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Salud	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LAS IPS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (SUMINISTRO DE DOS AMBULANCIAS 4X4 DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO, UNA CON					$ 167.000.000		regalías						
META	VILLAVICENCIO	Vivienda	URBANIZACIÓN EL SALITRE	COMPRA DE TERRENO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 500 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE					$ 16.137.207.061		regalías						
NARIÑO	IPIALES	Población vulnerable	COMEDORES ESCOLARES ICBF	BRINDAR COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS Y DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, QUE CONTRIBUYEN A MANTENER Y MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL, INCREMENTAR LA ASISTENCIA ESCOLAR REGULAR Y LA MATRÍCULA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES MATRICULADOS EN ESCUELAS, CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES CON VULNERABILIDAD	Contrato de Aporte No. 392	142 DÍAS HÁBILES (Marzo 1 a Diciembre 31)	28 de Febrero de 2007		$ 420.394.266	$ 420.394.266	ICBF						
NARIÑO	PASTO	Población vulnerable	COMEDORES ESCOLARES ICBF	BRINDAR COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, QUE CONTRIBUYAN A MANTENER Y MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL, INCREMENTAR LA ASISTENCIA ESCOLAR REGULAR Y LA MATRICULA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JÓVENES MATRICULADOS EN ESCUELAS, CENTROS O INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, CON VULNERABILIDAD					$ 1.011.512.576								
NARIÑO	PASTO	Población vulnerable	COMEDORES ESCOLARES ICBF	BRINDAR COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, QUE CONTRIBUYAN A MANTENER Y MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL, INCREMENTAR LA ASISTENCIA ESCOLAR REGULAR Y LA MATRICULA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JÓVENES MATRICULADOS EN ESCUELAS, CENTROS O INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, CON VULNERABILIDAD					$ 1.177.542.100								
NARIÑO	PASTO	Población vulnerable	COMEDORES ESCOLARES ICBF	BRINDAR COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, QUE CONTRIBUYAN A MANTENER Y MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL, INCREMENTAR LA ASISTENCIA ESCOLAR REGULAR Y LA MATRICULA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JÓVENES MATRICULADOS EN ESCUELAS, CENTROS O INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, CON VULNERABILIDAD					$ 1.055.641.064								
NARIÑO	PASTO	Vivienda	URBANIZACIÓN SA N MATEO	PRESTAR LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVE (9) VIVIENDAS CON SUBSIDIO FAMILIAR.	FINDETER F52-001-0018-05	12 MESES		4 de Junio de 2007	$ 72.103.500	$ 72.103.500	NACION						
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Vivienda	URBANIZACIÓN METROPOLI	URBANIZACIÓN METROPOLI					$ 2.290.994.392								
NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	Vivienda	URBANIZACIÓN EL MORICHAL	URBANIZACIÓN EL MORICHAL					$ 2.764.024.000								
PUTUMAYO	MOCOA	Agua Potable y Saneamiento Básico		CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MOCOA / SUMINISTRO DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS EN PVC PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, MICROMEDIRORES PARA AGUA POTABLE Y VALVULAS Y ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO PARA AGUA POTABLE EN DESARROLLO DEL PROYECTO LINEA SAN					$ 282.000.000								
PUTUMAYO	MOCOA	Salud		CONSTRUCCION DEL AREA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS SUROCCIDENTALES EN MOCOA					$ 691.964.623								
PUTUMAYO	VILLAGARZON	Agua Potable y Saneamiento Básico		MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA CRA 5 ENTRE CALLE 4 Y 9; CRA 5 ENTRE CALLES 3 Y 9 Y CALLE 4 VIA A PTO.LIMÒN.					$ 333.333.700								

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	CONTRATISTA: NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	DATOS DE CONTACTO	INTERVENTORÍA: NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	No DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	DATOS DE CONTACTO	SUPERVISIÓN DE NIVEL CENTRAL: NOMBRE DE LA ENTIDAD	NOMBRE ENCARGADO	DATOS DE CONTACTO
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO FUENTES ALTAS II												
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS JORDÁN, PARAÍSO Y VILLA												
META	VILLAVICENCIO	QUEBRADA HONDA												
META	VILLAVICENCIO	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA												
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL												
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO												
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO												
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL												
META	VILLAVICENCIO	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL												
META	VILLAVICENCIO	ADQUISICIÓN DE TRANSPORTES ESCOLAR												
META	VILLAVICENCIO	GRANJA IRACÁ												
META	VILLAVICENCIO	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN COLEGIOS												
META	VILLAVICENCIO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUAPARQUE												
META	VILLAVICENCIO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE POLIFUNCIONAL												
META	VILLAVICENCIO	SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL												
META	VILLAVICENCIO	MADRES GESTANTES												
META	VILLAVICENCIO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS												
META	VILLAVICENCIO	URBANIZACIÓN EL SALITRE												
NARIÑO	IPIALES	COMEDORES ESCOLARES ICBF	Fundación para el desarrollo y la renovación social	Henry Armando Oviedo										
NARIÑO	PASTO	COMEDORES ESCOLARES ICBF	PROSERVCO											
NARIÑO	PASTO	COMEDORES ESCOLARES ICBF	COACREMAT											
NARIÑO	PASTO	COMEDORES ESCOLARES ICBF	FUNDACION SOL DE INVIERNO											
NARIÑO	PASTO	URBANIZACIÓN SA N MATEO	U.T. INVIPASTO - ASOCIACIÓN PROVIVIENDA SAN MATEO	VICTOR RAÚL ERAZO	Director de Obra: Ricardo Guerrero 314 767 13 55	YANETH MAYA LOPEZ	YANETH MAYA LOPEZ	Sin número	$2.600.000	13 meses	731 31 62 Ext 13 300 652 90 26	FONADE		
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	URBANIZACIÓN METROPOLI												
NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	URBANIZACIÓN EL MORICHAL												
PUTUMAYO	MOCOA		MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO		NELSON GEOVANY TORO TOBAR						GOBERNACION DEL PUTUMAYO		
PUTUMAYO	MOCOA		UT CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE	FABIAN HIDALGO		Secretaria de Planeacion Mpal. Ar. Carlos andres Solarte.	Secretario de Planeación					Supervision convenio EDGAR IBARRA,		
PUTUMAYO	VILLAGARZON		UNION TEMPORAL C Y C	Silvio Rodriguez		HUGO HURTADO	ANGEL MARIA LUNA- interventor residente					FRANCISCO MURIEL ARCINIEGAS - Prof. Gobernacion		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	PROYECTOS CON VISITA PRELIMINAR: FECHA VISITA PRELIMINAR	ASPECTOS RELEVANTES	PRIMER FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO FUENTES ALTAS II			5 de Julio de 2007	Convenio No. 005/06. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio		
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS JORDÁN, PARAÍSO Y VILLA			5 de Julio de 2007	Obra terminada y entregada a satisfacción de acuerdo al informe de la EAAV.		
META	VILLAVICENCIO	QUEBRADA HONDA			5 de Julio de 2007	Contrato No. 026. No ha entrado en funcionamiento.		
META	VILLAVICENCIO	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA			3 de Julio de 2007	Convenio 2912/06. Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello - SECAB Contrato No. 001- Gobernación del Meta. La adquisición se hizo a través de la SECAB. El convenio se encuentra en liquidación con un saldo a favor de cerca		
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL			5 de Julio de 2007	Ejecución física de la obra está en un 11%, en los meses de octubre y noviembre de 2007 realizan pruebas hidraúlicas, no obstante agua potable habrá hasta mayo o junio de 2008. El municipio de Fuente de Oro deberá asegurar la conducción de la línea acueducto hasta el municipio.		
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO			5 de Julio de 2007	Ejecución física de la obra: 80%. La obra se debe terminar en el mes de septiembre de 2007.		
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO			5 de Julio de 2007	Ejecución física de la obra: 80%. La obra se debe terminar en el mes de septiembre de 2007.		
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL			5 de Julio de 2007	Ejecución física de la obra: 80%, en los meses de octubre y noviembre realizan pruebas hidraúlicas, no obstante agua potable habra hasta mayo o junio de 2008. El municipio de Granada deberá asegurar la conducción de la línea del acueducto hasta el municipio.		
META	VILLAVICENCIO	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL			18 de Agosto de 2007	Convenio No. 2727/05. Interventoría de los contratos derivados del convenio $ 752.000.000. (1) Ampliación del convenio y de los 9 contratos hasta julio de 2007. (2) 61% de obras se ejecutaron, corresponde a 132 obras de aulas y baterías sanitarias. (3) El 90% de las obras terminadas no están en funcionamiento. (4) del total contratado 12% no se pudieron ejecutar, 27% no se terminaron. No se ha hecho la liquidación.		
META	VILLAVICENCIO	ADQUISICIÓN DE TRANSPORTES ESCOLAR			17 de Mayo de 2007	La ejecución del contrato se está cumpliendo dentro de los parametros. Se definirán las fechas de entrega de los buses a los distintos municipios		
META	VILLAVICENCIO	GRANJA IRACÁ			5 de Julio de 2007	Se modificaron los diseños, el cronograma debe cumplirse según lo establecido.		
META	VILLAVICENCIO	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN COLEGIOS			15 de Mayo de 2007	Convenio 069/06 Secretaría Convenio Andrés Bello - SECAB. Contrato No. 001 Alcaldía de Villavicencio. El contrato cuenta con dos fuentes de financiación y doble objeto contractual, en donde se identifican 4 baterías sanitarias que se financian con recursos de Ley 21. Las actividades de conservación no pudieron verificarse pues se había vencido el plazo, en cuanto a las baterías sanitarias, la obra no cuenta con las respectivas licencias y estan abandonadas.		
META	VILLAVICENCIO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUAPARQUE			5 de Julio de 2007	Convenio 312 Empresa de Desarrollo Urbano de Villavicencio. Convenio Secretaria del Convenio Andrés Bello - SECAB. No se tienen las licencias, ni los recursos para terminar la obra, la interventoría se contrato con una sociedad		
META	VILLAVICENCIO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE POLIFUNCIONAL			5 de Julio de 2007	Convenio 005 Empresa de Desarrollo Urbano de Villavicencio. Convenio 001 Secretaria del Convenio Andrés Bello - SECAB. La contratación se realizó pero la construcción no cuenta con licencias por lo que esta sellada y abandonada.		
META	VILLAVICENCIO	SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL			17 de Mayo de 2007	Proyecto terminado a satisfacción, en estado de liquidación.		
META	VILLAVICENCIO	MADRES GESTANTES			26 de Julio de 2007	Se debe aclarar el indicador de cumplimiento. Según la meta y el tiempo de ejecución va en 60%		
META	VILLAVICENCIO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS			15 de Mayo de 2007	Convenio 105/06 - Incumplimiento por parte de la SECAB, pues solo se compró ambulancia y media.		
META	VILLAVICENCIO	URBANIZACIÓN EL SALITRE			15 de Mayo de 2007	Pendiente el tramite ambiental de vertimiento de aguas residuales.		
NARIÑO	IPIALES	COMEDORES ESCOLARES ICBF	12 de Diciembre de 2007	- Se visitan ocho de las nueve instituciones educativas que cobija el contrato: IE Ciudad de Ipiales, IE del sur, IE Politécnico Marcelo Miranda, IE Barrio Obrero, IE Seminario, IE El Charco, IE Alfonso López, IE Puenes. La IE San Juan tiene solo una jornada y no fue posible llegar antes del cierre de la misma. - En general, se cuenta con espacios apropiados para el almacenamiento de los alimnetos y la atención a los niños. Algunas de las instituciones se encuentran en remodelación de los epacios correspondientes a cocinas, bodegas y comedores.	11 de Diciembre de 2007	- En el auditorio se cuenta con la participación de representantes de las nueve instituciones educativas que son beneficiadas por los servicios de la Fundación para el Desarrollo y la Renovación Social: IE Ciudad de Ipiales, IE del sur, IE Politécnico Marcelo Miranda, IE Barrio Obrero, IE Seminario, IE El Charco, IE Alfonso López, IE Puenes y la IE San Juan. - La comunidad en general no tiene claridad sobre cuales de los servicios se prestan con recursos del ICBF y cuales con recursos del Sistema General de Participaciones por Ley 715 ya que en varias de las instituciones educativas, reciben suministros por estas dos fuentes de financiación. - Al hace claridad sobre cuales son los suministros con cargo a este convenio, la comunidad manifiesta que se encuentra totalmente satisfecha con la Fundación		
NARIÑO	PASTO	COMEDORES ESCOLARES ICBF			14 de Noviembre de 2007	- Frente a la ejecución del contrato, los beneficiarios se muestran muy satisfechos con el servicio. - No hay claridad sobre cuales de los servicios se prestan con recursos del ICBF y cuales con recursos del Sistema General de Participaciones por Ley 715. En este sentido, se aclara que los recursos del SGP con destinación específica, amparan los grados 7 a 11 y corresponden a cerca del 0,5% del 4% total de transferencias. Los grados de 0 a 6, son atendidos con recursos del ICBF. - Se presentan varios comentarios negativos relacionados con los recursos que se giran del sistema general de particpaciones por Ley 715: - La información relacionada con el monto de los desembolsos que recibe la Alcaldía de transferencias por concepto Ley 715 no ha tenido carácter público, por lo que ha		
NARIÑO	PASTO	COMEDORES ESCOLARES ICBF			14 de Noviembre de 2007	- Frente a la ejecución del contrato, los beneficiarios se muestran muy satisfechos con el servicio. - No hay claridad sobre cuales de los servicios se prestan con recursos del ICBF y cuales con recursos del Sistema General de Participaciones por Ley 715. En este sentido, se aclara que los recursos del SGP con destinación específica, amparan los grados 7 a 11 y corresponden a cerca del 0,5% del 4% total de transferencias. Los grados de 0 a 6, son atendidos con recursos del ICBF. - Se presentan varios comentarios negativos relacionados con los recursos que se giran del sistema general de particpaciones por Ley 715: - La información relacionada con el monto de los desembolsos que recibe la Alcaldía de transferencias por concepto Ley 715 no ha tenido carácter público, por lo que ha		
NARIÑO	PASTO	COMEDORES ESCOLARES ICBF			14 de Noviembre de 2007	- Frente a la ejecución del contrato, los beneficiarios se muestran muy satisfechos con el servicio. - No hay claridad sobre cuales de los servicios se prestan con recursos del ICBF y cuales con recursos del Sistema General de Participaciones por Ley 715. En este sentido, se aclara que los recursos del SGP con destinación específica, amparan los grados 7 a 11 y corresponden a cerca del 0,5% del 4% total de transferencias. Los grados de 0 a 6, son atendidos con recursos del ICBF. - Se presentan varios comentarios negativos relacionados con los recursos que se giran del sistema general de particpaciones por Ley 715: - La información relacionada con el monto de los desembolsos que recibe la Alcaldía de transferencias por concepto Ley 715 no ha tenido carácter público, por lo que ha		
NARIÑO	PASTO	URBANIZACIÓN SA N MATEO	13 de Noviembre de 2007	- El proyecto cto se adelanta en una zona conp endiente alta en la zona de expansión de Pasto. - Se han pactado con los beneficiarios diferentes arreglos y grados de ampliación en las viviendas.	14 de Noviembre de 2007	- El Director de la Obra manifestó que los recursos presupuestados para la viviendas de la segunda etapa no alcanzan para terminar las viviendas de la misma forma en que se terminaron las de la primera etapa, a las que se les construyó 42 m2 y placa de entrepiso, siendo el compromiso contratado, 32 m2 y teja de zinc, por lo que se ha reunido en varias oportunidades a los beneficiarios de las 13 viviendas para mantenerlos informados sobre la situación financiera y los requerimientos para terminar el proyecto. - Los beneficiarios asistentes expresan que son concientes de la situación y que saben que se necesita un aporte adicional de $6.400.000 para tener viviendas listas para la ampliación que les permitirá construir dos pisos mas aprovechando las		
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	URBANIZACIÓN METROPOLI			25 de Octubre de 2007	Las viviendas se entregan el 15 de enero de 2008, el contrato de urbanismo es para entregar el 3 de enero de 2008. No obstante se enta trabajando para empezar a entregar las viviendas del proyecto en diciemb		
NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	URBANIZACIÓN EL MORICHAL			30 de Agosto de 2007	Los subsidios se vencen el 30 de septiembre, tramitar prorroga ya que entregan el de octubre. Seguimiento al compromiso del suministro de agua por parte de la Alcaldía.		
PUTUMAYO	MOCOA				14 de Noviembre de 2007	La obra está suspendida porque la construccion se debe realizar en terrrenos propiedad de comunidades indigenas. La alcaldia ya hizo el proceso de consultas previas. Existen actas de las reuniones y unas autorizaciones, pero se reinició el pleito por parte de los indigenas (dos comunidades, Inga y Inga-Kamtzà). Se cancelò el 50% de anticipo pero esta suspendida la obra con 2 actas (25 enero/07 Mayo/07). En cuanto a la Tuberia el proyecto està ejecutado porque se adquiriò la tuberia de conformidad a la Licitacion respectiva, pero se encuentra en custodia de la Empresa de Acueducto y alcantarillado ESMOCOA, porque no se ha podido instalar. Existen dificultades en la construccion del Tanque de almacenamiento por el pleito no definido entre la alcaldia y las comunidades indigenas, propietarias del terr		
PUTUMAYO	MOCOA				14 de Noviembre de 2007	Està entramite el pago de anticipo y pendiente el acta de inicio. Para el anticipo inició el tramite el 22 Nov.		
PUTUMAYO	VILLAGARZON				15 de Noviembre de 2007	La obra presenta un retraso de varios meses por 2 prorrogas y el contratista ha solicitado una tercera prórroga en tiempo. Las obras tienen un avance de un 70%. La comunidad solicita revisar la calidad del apisonamiento de los rellenos porque hay desniveles y dejar las calles en las misma condiciones que las encontraron. LA alcaldia se compromete a controlar esos rellenos e igualmente informa que ya se han hecho algunas pavimentaciones en el area que se estan haciendo los trabajos. LA supervision de la Gobernacion harà un seguimiento agil para revisar esa tercera		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	SEGUNDO FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero	TERCER FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero	FORO FINAL: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	FECHA FINALIZACIÓN	DENUNCIAS: DENUNCIA: # DE RADICADO	RESPONSABLE DENUNCIA
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO FUENTES ALTAS II													
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS BARRIOS JORDÁN, PARAÍSO Y VILLA													
META	VILLAVICENCIO	QUEBRADA HONDA													
META	VILLAVICENCIO	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA													
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL													
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO													
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO													
META	VILLAVICENCIO	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION II DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI DESDE EL													
META	VILLAVICENCIO	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL													
META	VILLAVICENCIO	ADQUISICIÓN DE TRANSPORTES ESCOLAR	5 de Junio de 2007	Se cumplió el plan de entrega de los buses											
META	VILLAVICENCIO	GRANJA IRACÁ													
META	VILLAVICENCIO	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN COLEGIOS	5 de Julio de 2007	Las obras siguen abandonadas, la SECAB se comprometió a lograr las licencias y a terminar las obras			8 de Noviembre de 2007	En los colegios de Villavicencio no se puede construir obra nueva ya los colegios existentes no cuentan con licencia de construcción, para solicitar la licencia de reconocimiento ante la curaduría No. 2, se necesitan 2.500 millones de pesos (estudios de vulnerabilidad- Decreto 564). En el proyecto de acuerdo de presupuesto de 2008 se dejo una partida $1500 millones. Según el contratista a las obras les falta un 22 % para terminarlas.							
META	VILLAVICENCIO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUAPARQUE													
META	VILLAVICENCIO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE POLIFUNCIONAL													
META	VILLAVICENCIO	SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL													
META	VILLAVICENCIO	MADRES GESTANTES													
META	VILLAVICENCIO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	5 de Julio de 2007	La SECAB debe responder a la solicitud del Alcalde con relación a completar el valor de la dotación de la ambulancia así: (1) 13 millones de pesos más los rendimientos del saldo que a favor del municipio deja el convenio. (2) el saldo con la contrapartida SECAB sin ejecutar y un auxilio del organismo											
META	VILLAVICENCIO	URBANIZACIÓN EL SALITRE	4 de Julio de 2007	Con la aprobación de CORMACARENA, con la cual aún no se cuenta, se entregan las viviendas a los beneficiarios, para lo cual se deberá publicar las listas de los beneficiarios											
NARIÑO	IPIALES	COMEDORES ESCOLARES ICBF					11 de Diciembre de 2007	- En general la comunidad representante de las nueve instituciones que asisten al foro, se encuentra satisfecha con los servicios prestados por la Fundación Renovar. - Se solicita ampliar cupos para vincular a la totalidad de estudiantes con el programa de Resataurantes escolares. - Se solicita incrementar los días de suministro de alimentos ya que no cobija la totalidad del calendario educativo. El ICBF esta mejorando esta situación de manera progresiva por lo que este año se empezará a distribuir un mes antes los alimentos.							
NARIÑO	PASTO	COMEDORES ESCOLARES ICBF													
NARIÑO	PASTO	COMEDORES ESCOLARES ICBF													
NARIÑO	PASTO	COMEDORES ESCOLARES ICBF													
NARIÑO	PASTO	URBANIZACIÓN SA N MATEO													
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	URBANIZACIÓN METROPOLI	13 de Diciembre de 2007	Las casas se entregan con una garantía de 5 años, pero se explica que cimentación no esta prevista para 2 pisos. Las casas se entregan con teja eternit y											
NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	URBANIZACIÓN EL MORICHAL	25 de Octubre de 2007	Adelantar el suministro del agua del proyecto por parte de la Alcaldía. Falta un tra de alcantarillado en la parte de 15 viviendas. Falta actividad de recebo de las vias. alcaldía. Verificar si la actividad de reubicación de material esta incluida en el contrato											
PUTUMAYO	MOCOA														
PUTUMAYO	MOCOA														
PUTUMAYO	VILLAGARZON														

			DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO						INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN									CONTRATISTA			INTERVENTORÍA						SUPERVISIÓN DE NIVEL CENTRAL			PROYECTOS CON VISITA PRELIMINAR		PRIMER FORO				SEGUNDO FORO				TERCER FORO				FORO FINAL			DENUNCIAS	
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR BENEFICIADO	PROYECTO	OBJETO CONTRATO	No. DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	MONTO TOTAL	APORTES NIVEL CENTRAL	FUENTE	MONTO OTRO APORTANTE 1	FUENTE 1	MONTO OTRO APORTANTE 2	FUENTE 2	MONTO OTROS APORTES	FUENTES	NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	DATOS DE CONTACTO	NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	No DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	DATOS DE CONTACTO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	NOMBRE ENCARGADO	DATOS DE CONTACTO	FECHA VISITA PRELIMINAR	ASPECTOS RELEVANTES	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance financiero	FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	FECHA FINALIZACION	DENUNCIA: # DE RADICADO	RESPONSABLE DENUNCIA
QUINDIO	ARMENIA	Infraestructura	CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE ARMENIA	CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE ARMENIA					$ 7.475.814.264																							28 de Junio de 2007				21 de Septiembre de 2007												
QUINDIO	ARMENIA	Infraestructura	CENTRO COMERCIAL CIELOS ABIERTOS	CENTRO COMERCIAL CIELOS ABIERTOS					$ 4.500.000.000																							19 de Septiembre de 2007	El Alcalde de Armenia se comprometio con la comunidad para hacer la entrega de la obra el 30 de diciembre de 200															
QUINDIO	ARMENIA	Infraestructura	PUENTES VILLA LILIANA – LA PATRIA	PUENTES VILLA LILIANA – LA PATRIA					$ 8.130.471.398																							19 de Septiembre de 2007	El Alcalde de Armenia se comprometió con su comunidad a entregar esta obra el 16 de diciembre de 200															
RISARALDA	PEREIRA	Infraestructura	ETAPA I CENTRO DE DESAROLLO VECINAL	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESAROLLO VECNAL CDV, COMUNA CONSOTA MUNICIPIO DE PEREIRA	617 de 2007	162 DIAS	16 de Mayo de 2007	19 de Junio de 2007	$ 523.247.776									CONSORIO CONESCON DOS														12 de Diciembre de 2007	- Ante la inquietud de la comunidad, el contratista explica que la presencia de maquinaria en obra se dará de acuerdo con la programación de la misma.			4 de Diciembre de 2007								25 de Diciembre de 2007	Entrega del centro no se hizo en precencia del PPLCC, sino del socio estrategico.			
RISARALDA	LA VIRGINIA	Educación	AMPLIACION IE LA VIRGINIA	AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA VIRGINIA SEDE CENTRAL MUNICIPIO LA VIRGINIA	574	120 DIAS	2 de Mayo de 2007		$ 394.582.211		GOBERNACION							EDINSON BERNAL LUCIO	EDINSON BERNAL LUCIO													13 de Septiembre de 2007	En nuestro concepto, y según la visita realizada el día 13 de septiembre de 2007, obra de la ampliación de la institución educativa de la virginia en dicho municipio está siendo ejecutada adecuadamente y según lo planeado por la gobernación de Risaralda. En general se percibe un ambiente sano, libre de manipulaciones e intereses personales. La adjudicación del contrato se realizó por medio de licitación publica en la cual se presentaron mas de 50 ofertas. La edificación se construye con columnas y vigas principales en concreto fundido en sitio y viguetas pretensadas (prefabricadas) apoyadas sobre esta estructura. Sobre las viguetas pretensadas se instalan unas plaquetas en concreto (prefabricado) y por ultimo encima de estas			4 de Diciembre de 2007								16 de Diciembre de 2007	entrega del centro no se hizo en precencia del PPLCC, sino del socio estrategico.			
RISARALDA	PEREIRA	Población vulnerable	SUMINISTRO ALIMENTOS CENTRO DE REEDUCACIÓN DE MENORES – CREEME	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE REEDUCACIÓN DE MENORES – CREEME					$ 215.454.960																							9 de Noviembre de 2007	- El contratista comenta que en ocasiones se requiere realizar cambios a los menús de la minuta, pero para hacerlo, se evalúa el valor nutricional de los alimentos. - En general, el servicio se presta de acuerdo con los parámetros establecidos en el															
RISARALDA	PEREIRA	Población vulnerable	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA 400 FAMILIAS	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES NO PROCESADOS (MERCADO SOCIAL) PARA 400 FAMILIAS DE LOS NIVELES I Ó II DEL SISBEN CON NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 2 Y 12 AÑOS, MADRES GESTANTES O LACTANTES Y ADULTOS MAYORES DE 55 AÑOS QUE PRESENTEN ALGÚN GRADO DE DESNUTRICIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, PREVIAMENTE VALORADOS Y					$ 304.800.000																							9 de Diciembre de 2007																
RISARALDA	PEREIRA	Población vulnerable	SUMINISTRAR 1.168 CUPOS EN 105.393 RACIONES ALIMENTARIAS TIPO ALMUERZO PARA NIÑOS. FUNDACION NUTRIAMBIENTAL	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR POR EL SISTEMA DE COFINANCIACIÓN 1.168 CUPOS ASIGNADOS REPRESENTADOS EN 105.393 RACIONES ALIMENTARIAS TIPO ALMUERZO PARA ATENDER A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DOCE AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES Y ADULTOS MAYORES DE CINCUENTA Y CINCO AÑOS, VALORADOS Y SELECCIONADOS COMO BENEFICIARIOS	1670	107 DIAS			$ 208.408.490									FUNDACION NUTRIAMBIENTAL	LUZ MERY JIMENEZ GARCÍA													19 de Octubre de 2007	Según lo verificado en el lugar de preparación de la alimentación , las medidas de higiene y las minutas de menús están siendo cumplidas por le Fundación Nutriambiental															
RISARALDA	PEREIRA	Población vulnerable	SUMINISTRAR 4750 CUPOS EN 417.866 RACIONES ALIMENTARIAS TIPO ALMUERZO PARA NIÑOS FUNDACION CONSTRUYAMOS COLOMBIA	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR POR EL SISTEMA DE COFINANCIACIÓN 4.750 CUPOS ASIGNADOS REPRESENTADOS EN 417.866 RACIONES ALIMENTARIAS TIPO ALMUERZO PARA ATENDER A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DOCE AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES Y ADULTOS MAYORES DE CINCUENTA Y CINCO AÑOS, VALORADOS Y SELECCIONADOS COMO BENEFICIARIOS	1667	107 DIAS			$ 823.681.380									FUNDACION CONSTRUYAMOS COLOMBIA														19 de Octubre de 2007	De acuerdo con lo verificado en el lugar de preparación de los alimentos,las medidas de higiene y las minutas de menús están siendo cumplidas por la plata de producción. - Debe buscarse una solución al almacenamiento de los líquidos en las canecas plásticas, ya sea mediante un lavado mas estricto y eficiente, o disminuir la vida útil de los mismos, o mediante el cambio a unos recipientes adecuados para el almacenamiento de alimentoslíquidos. - La Cámara de COmercio se encuentra dispuesta a colaborar con los programa s seguridad alimentaria para qu e el mismo pueda convertirse en acuerdo municipal.															
RISARALDA	PEREIRA	Población vulnerable	SUMINISTRAR 1.006 CUPOS EN 84.267RACIONES ALIMENTARIAS TIPO COMIDA PARA NIÑOS. FUNDACION ASEUR	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR POR EL SISTEMA DE COFINANCIACIÓN 1006 CUPOS ASIGNADOS REPRESENTADOS EN 84.267 RACIONES ALIMENTARIAS TIPO ALMUERZOPARA ATENDER A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DOCE AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES Y ADULTOS MAYORES DE CINCUENTA Y CINCO AÑOS, VALORADOS Y	1663	107 DIAS			$ 156.061.485									ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL RISARALDA 'ASEUR'	JOAQUIN ELÍAS LONDOÑO ARIAS													12 de Septiembre de 2007	- El contrato se desarrolla de acuerdo con lo previsto cumplinedo las medidas de higiene y las minutas de los menús															
RISARALDA	PEREIRA	Población vulnerable	SUMINISTRAR 304 CUPOS EN 27.7407RACIONES ALIMENTARIAS TIPO COMIDA PARA NIÑOS. ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR POR EL SISTEMA DE COFINANCIACIÓN 340 CUPOS ASIGNADOS REPRESENTADOS EN 27.740 RACIONES ALIMENTARIAS TIPO ALMUERZOPARA ATENDER A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DOCE AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES Y ADULTOS MAYORES DE CINCUENTA Y CINCO AÑOS, VALORADOS Y	1661	107 DIAS			$ 51.513.200									ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE ESCOLAR KENNEDY	ESMERALDA MARIA IDARRAGA CORREA													12 de Septiembre de 2007	- El contrato se desarrolla de acuerdo con lo previsto cumplinedo las medidas de higiene y las minutas de los menús															
RISARALDA	PEREIRA	Población vulnerable	SUMINISTRAR 5.000 CUPOS EN 448.692 RACIONES ALIMENTARIAS DESAYUNO, ALMUERZO Y COMIDA PARA NIÑOS FUNDALIMENTOS	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR POR EL SISTEMA DE COFINANCIACIÓN 5.000 CUPOS ASIGNADOS REPRESENTADOS EN 448.692 RACIONES ALIMENTARIAS DESAYUNO, ALMUERZO Y COMIDA PARA ATENDER A LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE DOCE AÑOS, MADRES GESTANTES Y LACTANTES Y ADULTOS MAYORES DE CINCUENTA Y CINCO AÑOS, VALORADOS Y SELECCIONADOS COMO BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN; COMO A LOS NIÑOS	1665 de 2007	108 dias			$ 875.375.030									FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE RISARALDA 'FUNDALIMENTOS'	YENNY GIRALDO BETANCUR		BICHARA CHEDIAK PINZON	BICHARA CHEDIAK PINZON										12 de Septiembre de 2007	- El contrato se desarrolla de acuerdo con lo previsto cumplinedo las medidas de higiene y las minutas de los menús															
RISARALDA	PEREIRA	Vivienda	URBANIZACION PANORAMA COUNTRY	URBANIZACION PANORAMA COUNTRY I		9 MESES		1 de Septiembre de 2007	$ 1.754.400.000									O.V. CONSTRUCTORA LTDA	LUIS HUMBERTO OSPINA		INTERVIS LTDA	GASTON GAMEZ					FONADE					9 de Agosto de 2007	- Los beneficiarios deben acercarse al Instituto de Desarrollo Municipal para saber documentos deben presentar para que les sean otorgados los préstamos. - Si al 30 de septiembre de 2007 los beneficiarios todavía no tienen los préstamos															
RISARALDA	PEREIRA	Vivienda	URBANIZACION PANORAMA COUNTRY	URBANIZACION PANORAMA COUNTRY II					$ 2.040.000.000									O.V. CONSTRUCTORA LTDA	LUIS HUMBERTO OSPINA		INTERVIS LTDA	GASTON GAMEZ					FONADE					9 de Agosto de 2007	- Los beneficiarios deben acercarse al Instituto de Desarrollo Municipal para saber documentos deben presentar para que les sean otorgados los préstamos. - Si al 30 de septiembre de 2007 los beneficiarios todavía no tienen los préstamos															
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	PROVIDENCIA	Agua Potable y Saneamiento Básico		OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ISLA DE PROVIDENCIA					$ 1.613.974.286																							8 de Junio de 2007	Se expusó por parte del contratista y del Sr. Alcalde el alcance del proyecto, el monto y el plazo de ejecución.			18 de Octubre de 2007	Falta entregar por parte de la Alcaldía los planos, diseños y memorias de calculos la planta de potabilización. La Alcaldía aportará unos recursos para interconexiones de la red de distribución.											
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SAN ANDRES	infraestructura		OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS CUNDINAMARCA Y MEZQUITA					$ 1.013.148.930																							28 de Agosto de 2007	No hay recursos para los andenes de las vías.			19 de Octubre de 2007	Definir tipo de material para los andenes de la via La Mezquita. Para la vía cundinamarca se acordó hacer menos via y con los recursos construir los andenes. La gobernacion de San Andres adicionó 75 millones para ande											
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	SAN ANDRES	Salud		OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO DEL NUEVO HOSPITAL DE SAN ANDRES					$ 2.429.000.000																							28 de Agosto de 2007	Obras de urbanismo atrasadas un 35% de acuerdo a programación de obra. Estan gestionando prorroga por un mes (30 octubre).			19 de Octubre de 2007	Se otorgo prorroga hasta el 30 de octubre, sin embargo, el % de obra ejecutada del 60% y el tiempo es de 95%. FONADE no va a adicionar actividades al contrato, esta mirando con quien contratar las actividades pendientes para terminar con											
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	Educación		DOTACION ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY, COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO Y JOHN F. KENNEDY					$ 900.000.000									Rafael Bejarano Waldron			Wilson Cardona						ARQ					21 de Noviembre de 2007	El proyecto se encuentra en Etapa Precontractual y el Plazo de Ejecución es de 30 dias habiles a partir del 28 de Noviembre de 2007.															
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	Agua Potable y Saneamiento Básico		CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO LA FORTUNA Y VEREDAS ALEDAÑAS.					$ 3.700.000.000									No esta Definido			No esta Definido											20 de Noviembre de 2007	El plazo máximo para la compra de los predios donde se construira el acueducto por parte de la Empresa Aguas Barrancabermeja es hasta el 30 de Abril del 2008. Se organizara un foro para socializar la cobertura del proyecto quince días antes del inicio de la obra, el Municipio se compromete a instalar en un sitio público copia del															
SANTANDER	SABANA DE TORRES	Vivienda		REPRESENTAR UNA MISMA PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PARA TAL EFECTO EN FORMA CONJUNTA SE REALIZARAN LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL FIN DE CANALIZAR LOS RECURSOS					$ 171.483.291									Corporación Tercer Milenio	Alvaro Andres Perdomo García		Universidad Nacional, Facultad de Ingeniería	Julio Jimenez Aldalabad					Arq. Marlon Yair Mujica					20 de Noviembre de 2007	La obra hasta el momento no ha iniciado; motivo por el cual la alcaldia inicio las acciones para el cumplimiento de los plazos establecidados. A la fecha existe un anticipo de $98.000.000.oo, pero no existe claridad en que fueron utilizados.															
SANTANDER	PUERTO WILCHES	infraestructura		PAVIMENTACIÓN DE LA VIA TRONCAL DEL MAGDALENA - PUERTO WILCHES					$ 13.368.000.000									ESGAMO				Juan Andrés Lizado					Gobernacion					22 de Noviembre de 2007	La interventoria se comprometio a exigirle al contratista plazos para la reparación de la obra, ademas enviara a FUNDESMAG todos los informes de inetrventoria y copia de los controles tecnicos a los materiales. La gobernación se comprometio hacer un seguimiento a la obra y enviara a FUNDESMAG copias del convenio, polizas, recibos															
SANTANDER	PUERTO WILCHES	infraestructura		ADQUISICIÓN MEDIO DE TRANSPORTE FLUVIAL TIPO FERRY MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES					$ 300.000.000										Bernardo Cossio								Ing. Fabio Aranda Asesor Sec. De Infraestructura Gob. Santander					23 de Noviembre de 2007	La ejecución del proyecto se encuentra en un 0% ya que el acta de inicio fue firmada el dia 21 de Noviembre del presente año, hasta el momento se esta a la espera del primer desembolso para iniciar la construcción del ferry La construcción del ferry se encuentra ubicado en el municipio de Gamarra, Santander. Se sugiere un dezplazamiento con el grupo de beneficiarios a este municipio para inspeccion;															
SANTANDER	BUCARAMANGA	Infraestructura		PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA TRAMO CRA. 27 - AV. QUEBRADA SECA - UIS Y LOSPARES VIALES DE LA CLL 10 Y CLL 11					$ 14.433.103.388									Concol- Cromas S.A														15 de Noviembre de 2007	Informe de inconformidades de la comunidad en desarrollo de la obra, especialmente en los pares viales de la cll 10 y cll 11 y la UIS (Andenes, accesos a viviendas, reposicion de redes y cambio en diseño para accesos vehiculares a la UIS y la incorporacion de parqueaderos) - Se programo visita tecnica para el 17 Nov, seevaluaran las observaciones expuestas por la comunidad con el Ing. del PPLC			6 de Diciembre de 2007	Se efectuó el segundo foro de A.V al proyecto de Transporte Masivo, como aspectos relevantes se logró constatar que existen modificaciones a los diseños originales, las cuales obedecen a solicitudes de la ciudadanía, estas modificaciones no implican sobrecostos del proyecto. De igual forma se expuso la no conformidad con el reporte de advertencia que la Contraloría Municipal presento en el informe											
SANTANDER	SAN JUAN DE GIRÓN	Vivienda		PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN CIUDADELA NUEVO GIRÓN Y HACIENDA LA MESETA FASE II- NÚMERO DE VIVIENDAS 2057, TERMINACIÓN ESTIMADA 31 DE MARZO DE 2008.					$ 39.237.275.000									CONSORCIO GIRÓN SANTANDER	ANTONIO MARIA PAVON		CONSORCIO INTERVIS	SERVIO ANTONIO GALLO					FONADE					12 de Mayo de 2007	No reportaron a Interventoría ensayos de control de calidad, que certifiquen la calidad de los materiales (concretos, bloques, diseños de mezclas, etc) - Falta Justificación técnica, soportada lógicamente en el diseño estructural de las viviendas en vigas aéreas con varilla de menor calibre requerido - Atraso ejecución obra civil 5%			31 de Agosto de 2007	Estudio juridico para entrega de viviendas a beneficiarios antes de entregar "cambuches" para adecuaciones antes de habitar - Consulta a CEMEX para destinación donación a muros de cierre patios traseros - Atraso de obra civil en urbanismo y energía alta tensión - Gobernación Santanader acarreará con costos de Escrituración			16 de Noviembre de 2007	Se Efectuó el segundo foro de Auditorias Visibles al Proyecto Ciudadela Girón, en este foro se logró constatar el cumplimiento general de los compromisos adquiridos por los responsables del proyecto, la obra técnicamente cumple con las especificaciones de los pliegos de condiciones. Solo quedo pendiente el informe de Evaluación de resistencia de Material							
SUCRE	COROZAL	Infraestructura	TERMINACIÓN NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE	TERMINACIÓN NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE 1RA ETAPA	70215-095-00-2007	90 DÍAS	17 de Septiembre de 2007		$ 588.223.931	$ 518.223.931	Min Interior	$ 70.000.000	Muincipio Corozal					JOSE ESCAMILLA SIERRA (adecuación primer y	JOSE ESCAMILLA SIERRA											31-oct-07	Solicitud de información del contratista, estudio de suelos, estudio de la cimentación y vulnerabilidad sismica	8 de Noviembre de 2007	La necesidad de ejecutar las obras pertinentes para reforzar la estructura del palacio, ya que es una obra de hace 9 años y construida bajo una norma de resistencia que actualmente no es vigente. El Alcalde debe destinar recursos para hacer la revisión de la cimentación y las estructuras para reforzarlas															
SUCRE	COVEÑAS	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE	CI-OP- 0906-49	4 MESES+2 MESES	29 de Septiembre de 2006	24 de Octubre de 2006	$ 2.098.084.234		regalías							ASOMCARIBE	MANUEL BENITO CAUSIL		MITCHELL ELIAS MARRUGO	MITCHELL ELIAS MARRUGO	INT 1006-64	$ 99.500.000	4 MESES		DNP			21-abr-07	La obra se desarrolla normalmente. Se presentan problemas con algunos habitantes de la zona por el manejo de desperdicios y conexiones fraudulentas	15 de Marzo de 2007	La convocatoria se realizo casa por casa. El contratista explico el desarrollo de la obra y el problema con la temporada turística			21 de Abril de 2007	Atraso de obras a causa de temporada de turismo en semana santa, se hizo un acuerdo de parar las obras entre alcaldia y la comunidad para no causar traumatismos	100%	100%	14 de Diciembre de 2007	La Primera etapa se encuentra lista y sólo puede ponerse en funcionamiento hasta tanto la segunda y tercera etapa se hayan construido.	100%	100%					
SUCRE	COVEÑAS	Agua Potable y Saneamiento Básico	SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA EL	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS	CL-OP-0906-35	4 MESES + 45 DIAS	29 de Septiembre de 2007	24 de Octubre de 2006	$ 1.399.124.476		regalías							ASOMCARIBE	MANUEL BENITO CAUSIL		MITCHELL ELIAS MARRUGO	MITCHELL ELIAS MARRUGO	CNS-INT-1006-48	$ 63.646.080			DNP			21-abr-07	La Planta no cuenta con el transformador de energía que permita el funcionamiento de las bombas. La obra civil de la planta se está desarrollando normalmente	15 de Marzo de 2007	La convocatoria se realizo casa por casa. El contratista explico el desarrollo de la obra y el problema con la temporada turística			21 de Abril de 2007	Obra culminada solo en la etapa de potabilizacion, falta redes de abastecimiento. Se empezara otras etapas de obra Contratista: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ASOMCARIBE"	100%	100%	14 de Diciembre de 2007	La planta hasta el último momento presentaba problemas con su transformador: No contaba con energía eléctrica para las bombas. Durante la Auditoria el Gerente de Aguas confirmo el arreglo del transformador y puesta en marcha de la operación de la planta.	100%	100%	14 de Diciembre de 2007	La planta debe iniciar servicios a más tardar en el mes de enero a través de la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Golfo. Aún no se tiene claridad acerca de los días en que funcionaria y las zonas			
SUCRE	COVEÑAS	Agua Potable y Saneamiento Básico	SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL LA CABECERA MUNICIPAL DE COVEÑAS-SUCRE (GRUPO1: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO NO. 1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS	CI-138-2007 (Contrato 004-2007)	6 MESES	15 de Mayo de 2007	9 de Julio de 2007	$ 2.459.604.253		regalías							CONSORCIO CONSTRUCOV			ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO		CI- N0 002-2007	$ 187.750.000	6 MESES		DNP			12-dic-07	De acuedo a la información del contratista se presentaron problemas con la red alterna de ecopetrol, la cual está instalada en el mismo trazado de la red de alcantarillado. La obra avanza dentro de su desarrollo normal	25 de Julio de 2007				14 de Diciembre de 2007	La obra se viene desarrollando sin ningun contratiempo. La temporada invernal afecto y provocó retrasos en el avance. La etapa más dificil dentro dle sistema de alcantarillado del Coveñas fue la primera. La puesta en marcha de la segunda etapa depende de la terminación de las lagunas de oxidación y la instalación de la tubería del emisario final.											
SUCRE	COVEÑAS	Agua Potable y Saneamiento Básico	SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL LA CABECERA MUNICIPAL DE COVEÑAS-SUCRE (GRUPO 2: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y SUMINISTRO E	CI-138-2007 (Contrato 003-2007)	6 MESES	15 de Mayo de 2007	9 de Julio de 2007	$ 1.390.156.866		regalías							CONSORCIO GOLFO 2007			ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO		CI- N0 002-2007	$ 187.750.000	6 MESES		DNP			12-dic-07	Las lagunas de oxidación no están completas y necesitan de recursos adicionales para las obras adionales inclyendo el recubbrimiento con geotextil que permita impermeabilizar cada una de las lagunas. La instalación de la tubería al emisario final ya se realizó.	25 de Julio de 2007				14 de Diciembre de 2007	Par ala puesta en marcha del sistema de alcantarillado se requiere que las lagunas oxidación se encuentren listas y cuenten con el recubrimiento de geotextil que garantice la no contaminzación de las zonas aledañas. Según información de la interventoria la instalación de la tube´ria del emisario final ya se encuentra lista.											

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR BENEFICIADO	PROYECTO	OBJETO CONTRATO	No. DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO
			DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO					
SUCRE	COVEÑAS	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO RURAL	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL CONFORMADO POR LAS LOCALIDADES; BELLAVISTA, REPARO, PARCELAS DE ALGARROBO, Y SAN JOSE L MUNICIPIO DE COVEÑAS	OP-1206-126	6 MESES	28 de Diciembre de 2006	3 de Enero de 2007
SUCRE	COVEÑAS	Educación	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO PIO XII DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO EDUCATIVO PIO XII DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS		6 MESES	25 de Junio de 2005	25 de Julio de 2005
SUCRE	SAN MARCOS	Vivienda	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "SAN RAFAEL II"	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "SAN RAFAEL II" LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS,		16 MESES		
SUCRE	SINCELEJO	Infraestructura	POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE SINCE	POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE SINCE				
SUCRE	SINCELEJO	Vivienda	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: CIUDADELA UNIVERSITARIA	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: CIUDADELA UNIVERSITARIA				
SUCRE	SINCELEJO	Vivienda	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: EL PORVENIR DE SINCELEJO	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: EL PORVENIR DE SINCELEJO				
SUCRE	SINCELEJO	Vivienda	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: 6 DE ENERO	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: 6 DE ENERO				
SUCRE	SINCELEJO	Vivienda	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: PUERTO ARTURO	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: PUERTO ARTURO				
SUCRE	SINCELEJO	Vivienda	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: ALTOS DEL ROSARIO	PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: ALTOS DEL ROSARIO.				
TOLIMA	ESPINAL	Educación	AULA DE BILINGUISMO Y EDUMATICA	DOTACIÓN DE UN AULA DE BILINGUISMO Y EDUMÁTICA PARA LAS IEP DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL - FASE I	071 DE 2006	6 MESES	30 de Noviembre de 2006	30 de Noviembre de 2006
TOLIMA	ESPINAL	Educación	AULA DE BILINGUISMO Y EDUMATICA	ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA DOTACIÓN DE UN AULA MULTIMEDIA EDUMÁTICA Y BILINGUISMO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR OFICIAL DEL	Conveio Interinstitucional de cooperación 058 DE 2007	120 DÍAS	26 de Junio de 2007	27 de Julio de 2007
TOLIMA	HONDA	Agua Potable y Saneamiento Básico	TERMINACIÓN CONDUCCIÓN AGUA RIO MEDINA, MARIQUITA - HONDA - PUERTO BOGOTÁ	TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE RIO MEDINA - HONDA - MARIQUITA - PUERTO BOGOTÁ.				
TOLIMA	IBAGUE	Agua Potable y Saneamiento Básico	ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO IBAGUÉ FASE I	ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO CON FUENTE ALTERNA PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ FASE I				
TOLIMA	IBAGUE	Infraestructura	OBRAS EXTERIORES DEL PANÓPTICO	RESTAURACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES Y DE PAISAJISMO DEL PANÓPTICO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
TOLIMA	MELGAR	Educación	SEDE CAMPESTRE DEL COLEGIO SUMAPAZ	CONSTRUCCIÓN SEDE CAMPESTRE DEL COLEGIO SUMAPAZ	Conv 029 de 2005	18 MESES	10 de Diciembre de 2007	10 de Diciembre de 2007
TOLIMA	NATAGAIMA	Educación	AULAS Y BATERIAS SANITARIAS IT AGROPECUARIA ANCHIQUE	CONSTRUCCIÓN AULAS Y BATERÍAS SANITARIAS INSTITUCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA ANCHIQUE				
TOLIMA	ORTEGA	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL GUAVIO, FLAUTILLO, PUENTE CUCUANA, HATO DE IGLESIAS FASE II	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL GUAVIO, FLAUTILLO, PUENTE CUCUANA, HATO DE IGLESIAS SEGUNDA FASE				
TOLIMA	ORTEGA	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO	Convenio 005 de 2005			
TOLIMA	PURIFICACIÓN	Vivienda	CONJUNTO RESIDENCIAL BRISAS DEL MAGDALENA	ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BRISAS DEL MAGDALENA, UBICADO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN		5 MESES	3 de Octubre de 2006	1 de Noviembre de 2006
TOLIMA	PURIFICACIÓN	Vivienda	PROYECTO VILLAS DE BELÉN	RESTAURACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES Y DE PAISAJISMO DEL PANÓPTICO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		11 MESES	7 de Febrero de 2007	15 de Abril de 2007
VALLE DEL CAUCA	CALI	Educación	JARDÍN OINFANTIL PROTERO GRANDE	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL "JARDÍN SOCIAL" ADELANTADO POR EL ICBF DENTRO DE LA URBANIZACIÓN POTERRO				
VALLE DEL CAUCA	CALI	Vivienda	MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIO EL RETIRO	87 CONTRATOS, UNO CON CADA BENEFICIARIO				
VALLE DEL CAUCA	CALI	Vivienda	URBANIZACIÓN POTRERO GRANDE	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 192 VIVIENDAS DE 2 PISOS CORRESPONDIENTES A LASMANZANAS 1 A 6 QUE HACEN PARTE DEL SECTOR 4 UBICADO ENTRE LAS CALLES 125 Y 126 Y CARRERAS 28D Y 28D2 DE POTRERO GRANDE	200-05-2006	7 MESES		Junio de 2006

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTO TOTAL	APORTES NIVEL CENTRAL	FUENTE	MONTO OTRO APORTANTE 1	FUENTE 1	MONTO OTRO APORTANTE 2	FUENTE 2	MONTO OTROS APORTES	FUENTES
		INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN								
SUCRE	COVEÑAS	$ 797.601.893		regalias						
SUCRE	COVEÑAS	$ 1.601.520.000		regalias						
SUCRE	SAN MARCOS	$ 2.635.268.644	$ 1.496.082.000	FONVIVIENDA						
SUCRE	SINCELEJO	$ 1.022.215.551			Recursos propios de la Gobernación de Sucre					
SUCRE	SINCELEJO	$ 944.076.215	$ 624.506.416	FONVIVIENDA (66.15%)	$ 319.569.799	Alcaldía de Sincelejo (33.85%)				
SUCRE	SINCELEJO	$ 458.908.293	$ 315.728.906	FONVIVIENDA (68.8%)	$ 143.179.387	Alcaldía de Sincelejo (31.2%)				
SUCRE	SINCELEJO	No se han desembolsado los dineros por parte del MAVDT								
SUCRE	SINCELEJO	No se han desembolsado los dineros por parte del MAVDT								
SUCRE	SINCELEJO	No se han desembolsado los dineros por parte del MAVDT								
TOLIMA	ESPINAL	$ 171.500.000								
TOLIMA	ESPINAL	$ 183.600.000			$ 180.000.000	Municipio	$ 3.600.000	Grupo A.P.C.		
TOLIMA	HONDA	$ 910.492.703								
TOLIMA	IBAGUE	$ 33.511.095.370								
TOLIMA	IBAGUE	$ 4.241.110.731								
TOLIMA	MELGAR	$ 10.151.366.338	REGALÍAS							
TOLIMA	NATAGAIMA	$ 331.980.895								
TOLIMA	ORTEGA	$ 499.944.553								
TOLIMA	ORTEGA	$ 465.906.500								
TOLIMA	PURIFICACIÓN	$ 772.307.861								
TOLIMA	PURIFICACIÓN	$ 1.034.000.000	REGALÍAS							
VALLE DEL CAUCA	CALI	$ 2.100.000.000								
VALLE DEL CAUCA	CALI	$ 420.231.054								
VALLE DEL CAUCA	CALI	$ 3.597.900.000								

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONTRATISTA: NOMBRE DE LA FIRMA	CONTRATISTA: NOMBRE REPRESENTANTE	CONTRATISTA: DATOS DE CONTACTO	INTERVENTORÍA: NOMBRE DE LA FIRMA	INTERVENTORÍA: NOMBRE REPRESENTANTE	INTERVENTORÍA: No DE CONTRATO	INTERVENTORÍA: MONTO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA: PLAZO	INTERVENTORÍA: DATOS DE CONTACTO	SUPERVISIÓN DE NIVEL CENTRAL: NOMBRE DE LA ENTIDAD	SUPERVISIÓN: NOMBRE ENCARGADO	SUPERVISIÓN: DATOS DE CONTACTO
SUCRE	COVEÑAS	CONSORCIO D.C	ORLANDO CASTILLO BERMEJO		ERNESTO GONZALEZ MARQUEZ		CONS-1206-124	$ 39.600.000	6 MESES		DNP		
SUCRE	COVEÑAS	CCOPSABANA			ALDICONS LTDA.				6 MESES		DNP		
SUCRE	SAN MARCOS	CENAPROV	NELSON EMIRO ZARATE		JORGE ESCOBAR BUELVAS	JORGE ESCOBAR BUELVAS			10 MESES		FONADE	GLORIA BIANEY CARRILLO	
SUCRE	SINCELEJO		ASONCARIBE				Administración Dptal de Sucre - Planeación Dptal						
SUCRE	SINCELEJO	UNION TEMPORAL ROSA ARROYO Y FOVIS	ROSA ARROYO		CARLOS ALBERTO PÉREZ OÑATE	CARLOS ALBERTO PÉREZ OÑATE					FONADE	GLORA BIANEY CARRILLO	
SUCRE	SINCELEJO	FOVIS	DEIVIS ANGULO		OSCAR SALCEDO MENDOZA	OSCAR SALCEDO MENDOZA					FONADE	GLORA BIANEY CARRILLO	
SUCRE	SINCELEJO												
SUCRE	SINCELEJO												
SUCRE	SINCELEJO												
TOLIMA	ESPINAL				DIEGO MORA S.			4.500.000	2 meses				
TOLIMA	ESPINAL	Grupo A.P.C.	Edwin Sosa Espinosa		DIEGO MORA S.			9.000.000	5 meses				
TOLIMA	HONDA												
TOLIMA	IBAGUE												
TOLIMA	IBAGUE												
TOLIMA	MELGAR	Conalde			Colcolombia		Conv 028 de 2005	$ 567.000.000 para 7 interventorias	18 MESES				
TOLIMA	NATAGAIMA												
TOLIMA	ORTEGA												
TOLIMA	ORTEGA												
TOLIMA	PURIFICACIÓN	FUNTOLIMA			Administración Municipal								
TOLIMA	PURIFICACIÓN	CONSORCIO VILLA BELÉN			DIEGO VIDAL		131 DE 2007	10000000	6 MESES				
VALLE DEL CAUCA	CALI												
VALLE DEL CAUCA	CALI												
VALLE DEL CAUCA	CALI	JARAMILLO MORA S.A.	GUSTAVO JARAMILLO MORA										

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTOS CON VISITA PRELIMINAR: FECHA VISITA PRELIMINAR	PROYECTOS CON VISITA PRELIMINAR: ASPECTOS RELEVANTES	PRIMER FORO: FECHA	PRIMER FORO: ASPECTOS RELEVANTES	PRIMER FORO: % avance físico	PRIMER FORO: % avance financiero
SUCRE	COVEÑAS	13-dic-07	La obra civil de la planta de potabilización se encuentra bastante adelantada. Cuenta con las bombas que suministraran el agua a la torre de aireación, a los tanques de almacenamiento y zonas de filtración ascendente y descendente.				
SUCRE	COVEÑAS	21-abr-07	Abandono de la obra y perdida de la mayor parte de los materiales allí puestos. Es necesario hacer una revisión del estudio de suelos (suelo arcilloso)	21 de Abril de 2007	.El proyecto se encuentra suspendido por encontrarse en liquidacion por parte de la Superintendencia solidaria el contratista que es COPSABANA		
SUCRE	SAN MARCOS	29-sep-07	En el informe reportado por FONADE aparece un avance fisico de 34%. La obra se encuentra abandonada desde hace mas de 8 meses. La visita realizada en compañía del MAVDT nos informa el posible siniestro	7 de Noviembre de 2007	Las cifras de avance reportadas por la supervisión de FONADE no coincide con lo encontrado en obra. Los materiales utilizados, calidad, mano de obra, diseños acorde con la norma NSR-98 no cumplen con las mínimas especificaciones		
SUCRE	SINCELEJO			12 de Julio de 2007	La obra se estaba desarrollando sin ninguna irregularidad y no se presentaron quejas por parte de la comunidad		
SUCRE	SINCELEJO	23-abr-07	Se observo robo por parte del contratista en los materiales y mano de obra puesto que las columnas y vigas no cuentan con los hierros neceario, la mezcla para la fabricación de bloques no cumple con la resistencia mínima. Entre el porcentaje de avence físico y el porcentaje financiero hay una gran diferencia	7 de Junio de 2007	Las viviendas fueron hechas con materiales malos, existen otras sin terminar que no se sabe si se demoleran o se espera que termine. La estructura es insegura. Hay lotes que no corresponden al proyecto. La mano de obra no es calificada.		
SUCRE	SINCELEJO	23-abr-07	Se observo robo por parte del contratista en los materiales y mano de obra puesto que las columnas y vigas no cuentan con los hierros neceario, la mezcla para la fabricación de bloques no cumple con la resistencia mínima. Entre el porcentaje de avence físico y el porcentaje financiero hay una gran diferencia	7 de Junio de 2007	el proyecto inicia en mayo de 2006, el interventor renuncia en junio, el fondo envia ternas a la fiducia algunas fueron devueltas por no tener requisitos. En diciembre de 2006 tienen nuevo interventor (Alejandra Piñeres) se compromete a rendir informe del 40% de los 120 millones que se tenian destinados, actualmente no se ha presentado ningun informe, el director del fondo presento denuncia a la fiscalia por incumplimiento.		
SUCRE	SINCELEJO			7 de Junio de 2007	Reunión con Ministrerio de Medio Ambiente y beneficiarios, no han girado recursos por lo tanto no se ha iniciado la supervisión		
SUCRE	SINCELEJO			7 de Junio de 2007	Reunión con Ministrerio de Medio Ambiente y beneficiarios, no han girado recursos por lo tanto no se ha iniciado la supervisión		
SUCRE	SINCELEJO			7 de Junio de 2007	Reunión con Ministrerio de Medio Ambiente y beneficiarios, no han girado recursos por lo tanto no se ha iniciado la supervisión		
TOLIMA	ESPINAL			6 de Agosto de 2007	- irregularidades administrativas en documentación soporte de suspensiones y prórrogas.	90%	90%
TOLIMA	ESPINAL			6 de Agosto de 2007	Benefiaciarios solicitan propuesta para operación y seguridad del Aula por parte de la Alcaldía, atraso en ejecución contrato, irregularidades administrativas en documentación soporte de suspensiones y prórrogas.	50%	50%
TOLIMA	HONDA			30 de Mayo de 2007	(i) Rediseños ordenados por la interventoría, debido a que los aprobados por el MAVDT pasan la línea de conducción por la margén de l río Medina, es necesario viaductos para levantar la línea por ello se suspendió 10 meses (ii) Revisión de Tubería por un inadecuado almacenamiento (iii) El Alcalde Honda hizo el compromiso de culminar los trabajos para el mes de octubre de 2007 (iv) Problemas con excavación en roca, faltante de tubería y las servidumbres (v) La Alcaldía de Honda hace el reclamo que siendo un acueducto regional, debe cubrir financieramente los imprevistos por le cambio de diseños y hace el compromiso de concertar con los finqueros las servidumbre.		
TOLIMA	IBAGUE			14 de Junio de 2007	-La tasa de interés del crédito en línea FINDETER es compensada, a un plazo de años con un periodo de gracia en el que no se pagan intereses. -El proyecto recibió la viabilidad del MAVDT en seis componentes: técnico, económico, financiero, social, institucional y ambiental. -El IBAL se compromete a realizar la adjudicación del contrato con la implementación de los dos sobres -Además, el IBAL se compromete a gestionar con el contratista la vinculación de la mano de obra.		
TOLIMA	IBAGUE			14 de Agosto de 2007	(i) Atraso en ejecución de obra civil (ii) Imprevistos sin financiación (iii) Mincultura liquida el Convenio Marco y delega ala Gobernación del Tolima la responsabilidad de contratar interventoría. (iv) Existe una denuncia contra el Gobernador en la fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que está en trámite. (v) El Gobernador ya rindió declaración. (vi) Las preguntas de la ciudadanía se centraron en la etapa contractual y los plazos de entrega del proyecto. El Contrato con la interventoría se hizo de acuerdo al artículo 355 de C.P. y el Decreto 777 de 1992, con la Fundación Tolima Presente, previa verificación de unos requisitos de Ley, lo que causa inconformidad en algunas personas e instituciones. Reitero que la obra tiene un		
TOLIMA	MELGAR			6 de Septiembre de 2007	En este momento se ha ejecutado el 57% de avance fisico y ha transcurrido el 73 del tiempo de ejecución del proyecto. La interventoría explica que estas demoras que equivalen a 3 ó 4 semanas de trabajo se han presentado por la temporada invernal que ha inundado las excavaciones en repetidas oportunidades, por la falta de mano de obra calificada dada la magnitud y cantidad de los contratos de obra que se adelantan en la región, no se cuenta con el personal requerido, lo que ha hecho necesario traerlo de otras regiones. Adicional a esto, grupos delincuentes robaron los equipos del constructor llevándose desde los menores hasta retroexcavadora y volqueta. Estos hechos fueron denunciados ante las autoridades competentes, pero	75%	62%
TOLIMA	NATAGAIMA			10 de Octubre de 2007	Obra en preliminares. Iniciando ejecución. Compromiso de la Alcaldía de entregar obra en la segunda semana de diciembre. La contratación se hizo en virtud del Decreto 777 de 1992 Art. 355 C.P. Verificamos aportes de la Sociedad Tolimense		
TOLIMA	ORTEGA			5 de Septiembre de 2007	Referente a la Etapa 2 del Proyecto. Este proyecto tiene un avance del 90% y se pretender entregar en el mes de septiembre. Solicito hacer claridad a la ciudadanía sobre que veredas se verán beneficiadas con la entrega de esta etapa II. Así mismo hacer las apropiaciones presupuestales para la IV etapa que no alcanza a contratar y ejecutar la Alcaldía de Ortega. Hago el compromiso de efectuar el segundo Foro de seguimiento visible el día de entrega de las obras con la comunidad en la mesa de Cucuana. Actualmente está atrasada la obra civil por escasez de suministros. No		
TOLIMA	ORTEGA			5 de Septiembre de 2007	Son tres contratos para un total de 1.036 baterias sanitarias en zona rural. Percibimos que existe sobrecosto en las baterías por ser pre fabricadas. El funcionamiento de dichas instalaciones fue certificado por los usuarios de las baterías sanitarias instaladas en la Vereda La Samaria, está pendiente solicitar a la		
TOLIMA	PURIFICACIÓN			5 de Septiembre de 2007	(i) Está suspendido por el Tribunal del Tolima, a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en la etapa pre contractual. (ii) El contratista, Fundación Tolima Presente fue seleccionado por el proceso que faculta el Decreto 777 de 1992, reglamentario del artículo 355 de la C.P. porque esta Fundación donó el Lote, pero mediante una acción popular un ciudadano demandó el proceso de selección del contratista de esta forma.(iii) La obra consta únicamente de las obras de urbanismo concomitantes a la construcción de 189 viviendas. (iv) La obra está suspendida por instrucción del Tribunal del Tolima y debemos esperar el fallo de la demanda interpuesta por un ciudadano por considerar irregularidades en la etapa	75%	75%
TOLIMA	PURIFICACIÓN			5 de Septiembre de 2007	Esta suspendido por falta de financiación, es decir el flujo de caja de los subsidios parte de la Caja de Compensación Familiar está suspendido por tramites en la promesas de compraventa. La Alcaldía cumplió con los desembolsos.	30%	10%
VALLE DEL CAUCA	CALI			24 de Noviembre de 2007	Se dio a conocer objeto, plazo y precio del contrato, así mismo se expuso cobertura del proyecto, que es aproximadamente para unos 500 niños, y se estableció la posible fecha de funcionamiento con el objeto que los padres de familia		
VALLE DEL CAUCA	CALI			21 de Noviembre de 2007	- La Fundación responde que los materiales entregados son de primera calidad, cumpliendo en el caso del cemento con la reglamentación y estándares que aplican a todas las cementeras, y en el caso de los enchapes, se aclara que son materiales suministrados por ALFA y que se están entregando enchapes que ayuden a optimizar la inversión en las viviendas. - La Secretaría de Vivienda aclara que el valor del subsidio nacional correspondiente $4.830.242 por vivienda, se esta invirtiendo 60% en materiales y 40% en mano de obra, aclarando que el beneficiario debe colocar un ayudante que puede ser alguien del grupo familiar que se capacita gratuitamente. Adicional a este subsidio, se cuenta con un subsidio municipal por $1.000.000 por vivienda que se invierte 60% en costos indirectos y 40% en obras de mejoramiento del barrio. De acuerdo con lo anterior, el		
VALLE DEL CAUCA	CALI			24 de Noviembre de 2007	Con una asistencia de 1150 personas se realizó el primer foro de auditoria visible en el mismo, se revisó la ejecución del cronograma de ejecución de la obra, se determinaron las fechas de entrega de las casas por manzanas y lotes y se solucionaron las inquietudes respecto a los procesos de entrega y legalización de las viviendas. Tanto en la visita de obra como en el foro se pudo establecer que el Proyecto se esta construyendo conforme al objeto y las cláusulas contractuales.		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEGUNDO FORO: FECHA	SEGUNDO FORO: ASPECTOS RELEVANTES	SEGUNDO FORO: % avance físico	SEGUNDO FORO: % avance financiero	TERCER FORO: FECHA	TERCER FORO: ASPECTOS RELEVANTES	TERCER FORO: % avance físico	TERCER FORO: % avance financiero
SUCRE	COVEÑAS								
SUCRE	COVEÑAS	14 de Diciembre de 2007	El Alcalde del Municipio de Coveñas informa que el contrato será adjudicado a finales del mes de diciembre o en el mes de enero. Dentro del presupuesto Municipal se destinaron los dineros correspondientes para la finalización del Colegio Pio XII y contratar la interventoria.						
SUCRE	SAN MARCOS								
SUCRE	SINCELEJO								
SUCRE	SINCELEJO	30 de Septiembre de 2007	Los lotes no han sido titulados. Se tienen las resoluciones para los beneficiarios. Entrega de las viviendas 30 nov 2007. Tener en cuenta como va el avance de judicializacion hacia la dra Alejandra Piñeres. Los nuevos encargados de la obra h reforzamientos a obras anteriores. Se analizan sobrecostos.						
SUCRE	SINCELEJO	30 de Septiembre de 2007	Los lotes no han sido titulados. Se tienen las resoluciones para los beneficiarios. Entrega de las viviendas 30 nov 2007. Avance de obra de un 60 % con nuevo contratista (Jorge Alvarez). Existen 20 casas adicionales construidas de manera atipica en las zonas verdes. Se estudiara el caso sobre que hacer con estas casas segun la ley.						
SUCRE	SINCELEJO	7 de Noviembre de 2007	Reunión entre los beneficiarios, el PPLCC y el MAVDT para informarles que es me retirarse del proyecto 6 de enero antes de que pierdan el subsidio						
SUCRE	SINCELEJO	7 de Noviembre de 2007	Reunión entre los beneficiarios, el PPLCC y el MAVDT para informarles que es me retirarse del proyecto Puerto Arturo antes de que pierdan el subsidio						
SUCRE	SINCELEJO	7 de Noviembre de 2007	Reunión entre los beneficiarios, el PPLCC y el MAVDT para informarles que es me retirarse del proyecto Altos del Rosario antes de que pierdan el subsidio						
TOLIMA	ESPINAL								
TOLIMA	ESPINAL								
TOLIMA	HONDA	11 de Septiembre de 2007	Compromisos: (i) La alcaldía se compromete a entregar los diseños y presupuestos de los dos (2) viaductos y revisar su financiación y finiquitar y tramitar el tema de la servidumbre en el municipio de Mariquita. (ii) La interventoría hace el compromiso de realizar una re programación de obra, que incluya grupos de trabajo para culminar en 90 días. (iii) El Programa Presidencial hará seguimiento en la Fiscalía, Procuraduría Provincial y la Contraloría Departamental sobre investigaciones que estén el curso que afecten el Proyecto. (iv) En la convocatoria para el siguiente Foro se invitarán con especial énfasis a los ciudadanos de Guaduas y Mariquita, por parte de CORPOHONDA. (v) La Alcaldía suministrar elementos técnicos válvulas, solución			23 de Noviembre de 2007	(i) El comité de Seguimiento al Pacto de Honda realizó una inspección con ingeniero civil y observó problemas en las válvulas, el almacenamiento incorrecto de los tubos y situaciones de las redes anteriores que no corresponden al contratista actual. (ii) El contratista se comprometió a revisar y subsanar estos problemas y la alcaldía a corregir los de su competencia. (iii) La Alcaldía informa que una vez solucionado las servidumbres, realizaron la reprogramación de obra, así mismo entregaron los diseños de los pasos elevados, los cuales se encuentran contratados y falta terminar unos tramos de línea de conducción para culminar el proyecto		
TOLIMA	IBAGUE	21 de Noviembre de 2007	1. Después de escuchar el informe de Cortolima, no se puede inferir un riesgo a con relación a la construcción del proyecto. 2. Las etapas pre contractuales fueron realizadas con arreglo a la Ley 80 de 1993, no obstante ser el IAL de régimen privado. 3. Quedaron resultas las dudas relacionadas con la transición de normas de calidad en la construcción de este tipo de proyectos y que fueron manifestadas por Comité de Seguimiento al Pacto de Ibagué. 4. El IBAL explicó ampliamente, comparativamente y técnicamente los proyectos que mencionaba la ciudadanía, universidades y gremios que supuestamente eran más beneficiosos para la ciudad. La Alcaldía hizo el compromiso de dar relevancia a este Proyecto en la rendición de cuentas y el MAVDT mencionó que fue revisado la viabilidad técnica y financiera						
TOLIMA	IBAGUE	20 de Septiembre de 2007	(i) Reglamentación zonas aferentes al complejo cultural. (ii) Apropiación Presupuestos para financiar imprevistos y II Etapa del Proyecto, aprobado por el Comité de Obra, integrado por las instituciones comprometidas, contratista e interventor. (iii) Obra Civil atrasada. (iv) El Alcalde en su intervención explica que expidió algunos Decretos que restringen la realización de mejoras y construcciones la zona. El Director de Cultura en su intervención informa sobre la apropiación para 2008 de 1.000 millones de pesos para la Etapa II del Panóptico. A continuación el Ingeniero residente del Contratista explica los avances de obra civil y financiera de proyecto por cada uno de las construcciones del complejo cultural y afirma que entregarán la obra el 5 de diciembre del año en curso. De igual forma el Interventor						
TOLIMA	MELGAR	20 de Noviembre de 2007	1. Se ha desarrollado una ejecución financiera del 62% ($6.219.000.000). y u ejecución fisica del 75%. 2. La firma contratista se compromete hacer entrega de la obra el día 20 de diciembre. 3. El rector de la institución sugiere reducir los elementos llamativos y fáciles de romper por parte de los estudiantes, para de esta forma promover el mantenimiento de las instalaciones. 4. La ciudadanía sugiere que las cafeterías presentan un costo elevado, el cual no congruente con la instalación física, su costo es de $23.000.000.						
TOLIMA	NATAGAIMA								
TOLIMA	ORTEGA	20 de Noviembre de 2007	La segunda fase de la obra tiene un costo de $ 750.000.000 los cuales ya fue liquidados mediante contrato 0139 de 2007, esa fase ya fue ejecutada. En la actualidad se encuentra en ejecución la tercera fase, la cual tiene un costo de $400.000.000 y consiste en la conducción de la linea de la vereda Salandría hasta la vereda San Francisco y se pretende terminar la segunda semana de diciembre. Desplazamiento al tubo que conduce el agua a la vereda Flautilla.						
TOLIMA	ORTEGA	20 de Noviembre de 2007	La principal queja de cla ciudadanía es que se construyeron baterias sanitarias en lotes baldíos. La explicación de la administración es que se suministraron las baterias para beneficarios que proyectoaron construir viviendas y esto no se dio.			20 de Noviembre de 2007	- Dar a conocer la metodología que se aplicó para la selección de los lugares donde se construirían las baterias sanitarias ya que algunas están subutilizadas o incluso, es terrenos donde hay casas edificadas.		
TOLIMA	PURIFICACIÓN	19 de Noviembre de 2007	Las obras de urbanismo contratadas en virtud del Art. 355 reglamentado por la Ley 777 de 1992, está en proceso de liquidación por fallo judicial que suspendió inicialmente el contrato. Existen dificultades para concertar con el Contratista porque no están de acuerdo con el monto de la liquidación, ya que la Alcaldía discrepa en el número de metros cúbicos removidos por el contratista. En espera del fallo jurídico para realizar un acuerdo bilateral en cuanto a devolución de recursos; o para continuar con la construcción.						
TOLIMA	PURIFICACIÓN	19 de Noviembre de 2007	1. Han presentado interrupciones en el proceso de construcción por falta de recursos. 2. Están desarrollando las gestiones por parte del contratista y la interventoría para que la Caja de Compensación Familiar ejecute los desembolsos. 3. CAFASUR se compromete a gestionar desembolso antes del 31 de diciembre de 2007. El MAVDT hará las ostiones para los desembolsos.			19 de Noviembre de 2007			
VALLE DEL CAUCA	CALI								
VALLE DEL CAUCA	CALI								
VALLE DEL CAUCA	CALI								

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FORO FINAL: FECHA	FORO FINAL: ASPECTOS RELEVANTES	FECHA FINALIZACION	DENUNCIAS: DENUNCIA: # DE RADICADO	DENUNCIAS: RESPONSABLE DENUNCIA
SUCRE	COVEÑAS	15 de Diciembre de 2007	De acuerdo a la información del constructor e interventor de la obra, la planta suministrara agua potable (apta para el consumo humano) a varios sectores del Municpio de Coveñas, entre los cuales está Bellavista, Mamey, El Reparto, Parcelas de Algarrobos y San José. Se espera que a finales del mes de enero se culmine. Lo importante para su funcionamiento es contar con personas capacitadas y conocedoras del proceso de flujo ascendente			
SUCRE	COVEÑAS					Se solicitó (6 de agosto de 2007) concepto por parte del gerente liquidador para la liquidación bilateral de los contratos que se encuentran suscritos con COPSABANA. En el mes de noviembre se llevará a
SUCRE	SAN MARCOS					
SUCRE	SINCELEJO	26-ago-07	terminado y entregado a satisfaccion			
SUCRE	SINCELEJO	7-nov-07	- Entrega física de las viviendas 30 de nov de 2007. La Administración Municipal se comprometió a entregar las escrituras para el 15 de diciembre. Se solicito a FINDETER la modificación del proyecto original por la construcción de 20 viviendas aprobadas de forma irregular por el curador urbano. - Para la entrega de las viviendas el PPLCC no particpa ya que el material utilizado, así como su mano de obra es de muy mala calidad. La Administración Municipal debe ponerse al día con la			Denuncia contra la representante legal de la Unión Temporal Alejandra Piñeres, denuncia contra Elkin González Gerente de FOVIS, denuncia contra el Alcalde de Sincelejo ante la Procuraduria
SUCRE	SINCELEJO	7-nov-07	- Entrega física de las viviendas 30 de nov de 2007. La Administración Municipal se comprometió a entregar las escrituras para el 15 de diciembre. Se solicito a FINDETER la modificación del proyecto original por la construcción de 20 viviendas aprobadas de forma irregular por el curador urbano. - Para la entrega de las viviendas el PPLCC no particpa ya que el material utilizado, así como su mano de obra es de muy mala calidad. La Administración Municipal debe ponerse al día con la			Denuncia contra la representante legal de la Unión Temporal Alejandra Piñeres, denuncia contra Elkin González Gerente de FOVIS, denuncia contra el Alcalde de Sincelejo ante la Procuraduria
SUCRE	SINCELEJO					
SUCRE	SINCELEJO					
SUCRE	SINCELEJO					
TOLIMA	ESPINAL	6 de Septiembre de 2007	(i) Entrega del aula por parte de Alcaldía y contratista en el tiempo acordado con la comunidad educativa. (ii) Especificaciones técnicas acordes con pliegos, de equipos de audio, video y cómputo de acuerdo al informe del Interventor. (iii) Apropiaciones presupuestales para ampliación del aula para aumentar la cobertura del servicio por $180.000.000. (iv) No se hace evidente la entrega de una propuesta par la operación administrativa, de seguridad y de programación del Aula, teniendo en cuenta la demanda de 14.000 estudiantes aproximadamente			
TOLIMA	ESPINAL					
TOLIMA	HONDA				Fiscalía 19 de Ibagué	Elsa Laverde
TOLIMA	IBAGUE					
TOLIMA	IBAGUE				En la Fiscalía Delegada para la Corte Suprema de Justicia. Rinde declaración el Gobernador del Tolima	Fiscalía General de la Nación
TOLIMA	MELGAR					
TOLIMA	NATAGAIMA					
TOLIMA	ORTEGA					
TOLIMA	ORTEGA					
TOLIMA	PURIFICACIÓN				Tribunal Contencioso del Tolima	Hernán Murillo Saavedra
TOLIMA	PURIFICACIÓN					
VALLE DEL CAUCA	CALI					
VALLE DEL CAUCA	CALI					
VALLE DEL CAUCA	CALI					

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR BENEFICIADO	DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE SEGUIMIENTO: PROYECTO	OBJETO CONTRATO	No. DE CONTRATO	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	INFORMACIÓN FUENTES DE FINANCIACIÓN: MONTO TOTAL	APORTES NIVEL CENTRAL	FUENTE	MONTO OTRO APORTANTE 1	FUENTE 1	MONTO OTRO APORTANTE 2	FUENTE 2	MONTO OTROS APORTES	FUENTES
VALLE DEL CAUCA	CALI	Vivienda	URBANIZACIÓN POTRERO GRANDE	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 192 VIVIENDAS DE 2 PISOS CORRESPONDIENTES A LASMANZANAS 1 A 6 QUE HACEN PARTE DEL SECTOR 4 UBICADO ENTRE LAS CALLES 125 Y 126 Y CARRERAS 28D Y 28D3 DE POTRERO GRANDE	202-06-2007	7 MESES		Junio de 2006	$ 3.195.900.000								
VALLE DEL CAUCA	CALI	Vivienda	URBANIZACIÓN POTRERO GRANDE	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 192 VIVIENDAS DE 2 PISOS CORRESPONDIENTES A LASMANZANAS 1 A 6 QUE HACEN PARTE DEL SECTOR 4 UBICADO ENTRE LAS CALLES 125 Y 126 Y CARRERAS 28D Y 28D3 DE POTRERO GRANDE	203-06-2006	7 MESES		Junio de 2006	$ 3.195.900.000								
VALLE DEL CAUCA	CALI	Vivienda	URBANIZACIÓN POTRERO GRANDE	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 192 VIVIENDAS DE 2 PISOS CORRESPONDIENTES A LASMANZANAS 1 A 6 QUE HACEN PARTE DEL SECTOR 4 UBICADO ENTRE LAS CALLES 125 Y 126 Y CARRERAS 28D Y 28D3 DE POTRERO GRANDE	201-06-2006	7 MESES		Junio de 2006	$ 1.929.600.000								
VAUPES	MITU	Agua Potable y saneamiento Básico	SISTEM A DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MITU	CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL MITU	Contrato No. 009 de 2005	9 MESES	11 de Abril de 2005	27 de Octubre de 2005	$ 2.299.086.696	$ 2.299.086.696	MAVDT						
VAUPES	MITU	Agua Potable y saneamiento Básico	SISTEM A DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA MITU	CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL MITU - SEGUNDA ETAPA	Contrato No. 022 de 2006	12 MESES	19 de Julio de 2006	1 de Marzo de 2007	$ 2.729.754.414	$ 2.729.754.414	MAVDT						
VICHADA	PUERTO CARREÑO	Agua Potable y Saneamiento Básico	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA I	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA I					$ 2.297.000.000								
VICHADA	PUERTO CARREÑO	Vivienda	URBANIZACIÓN EL TRIÁNGULO	URBANIZACIÓN EL TRIÁNGULO					$ 142.842.000								

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CONTRATISTA: NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	DATOS DE CONTACTO	INTERVENTORÍA: NOMBRE DE LA FIRMA	NOMBRE REPRESENTANTE	No DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	DATOS DE CONTACTO	SUPERVISIÓN DE NIVEL CENTRAL: NOMBRE DE LA ENTIDAD	NOMBRE ENCARGADO	DATOS DE CONTACTO	PROYECTOS CON VISITA PRELIMINAR: FECHA VISITA PRELIMINAR	ASPECTOS RELEVANTES
VALLE DEL CAUCA	CALI	I.C. PREFABRICADOS	ALBERTO MORENO URIBE												
VALLE DEL CAUCA	CALI	INTEGRAR LTDA	ALBERTO GAVIRIA												
VALLE DEL CAUCA	CALI	LATCO S.A.	LUCIANO GOMEZ VALENCILLA												
VAUPES	MITU	Carlos Alberto Gonzáles	Carlos Alberto Gonzáles		Hidrotec Ltda	William Rubiano	2052154	$ 392.278.998 (238' fase I + 100' fase II + 55 fase III Unid sanitarias)	12 meses	Ing. Carlos Marquez G. Ing Residente (1) 629 16 77 310 283 05 22 iccmg@hotmail				8 de Noviembre de 2007	Se verifica que efectivamente, la ejecución del contrato presenta un avance del 99%
VAUPES	MITU	Consorcio Mitu 2006	Luis Cruz Romero		Hidrotec Ltda	William Rubiano	2052154	$ 392.278.998 (238' fase I + 100' fase II + 55 fase III Unid sanitarias)	12 meses	Ing. Carlos Marquez G. Ing Residente (1) 629 16 77 310 283 05 22 iccmg@hotmail				8 de Noviembre de 2007	En la visita a obra se verifica que el avance presentado frente al compromiso de redes de distribución es del 100% mientras los trabajos de la planta de tratamiento son cercanos al 50%
VICHADA	PUERTO CARREÑO														
VICHADA	PUERTO CARREÑO	Unión Temporal Puerto Carreño	Alcalde Misael Novoa											22 de Octubre de 2007	- Este proyecto cobija en total 82 viviendas distribuidas en 6 manzanas - El lote cuenta con las obras de urbanismo y servicios públicos básicos, sin embargo, la vía de acceso es muy deficiente.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PRIMER FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance fínanciero	SEGUNDO FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance fínanciero	TERCER FORO: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	% avance físico	% avance fínanciero	FORO FINAL: FECHA	ASPECTOS RELEVANTES	FECHA FINALIZACION	DENUNCIAS: DENUNCIA: # DE RADICADO	RESPONSABLE DENUNCIA
VALLE DEL CAUCA	CALI	24 de Noviembre de 2007	Con una asistencia de 1150 personas se realizó el primer foro de auditoria visible en el mismo, se revisó la ejecución del cronograma de ejecución de la obra, se determinaron las fechas de entrega de las casas por manzanas y lotes y se solucionaron las inquietudes respecto a los procesos de entrega y legalización de las viviendas. Tanto en la visita de obra como en el foro se pudo establecer que el Proyecto se esta construyendo conforme al objeto y las cláusulas contractuales.															
VALLE DEL CAUCA	CALI	24 de Noviembre de 2007	Con una asistencia de 1150 personas se realizó el primer foro de auditoria visible en el mismo, se revisó la ejecución del cronograma de ejecución de la obra, se determinaron las fechas de entrega de las casas por manzanas y lotes y se solucionaron las inquietudes respecto a los procesos de entrega y legalización de las viviendas. Tanto en la visita de obra como en el foro se pudo establecer que el Proyecto se esta construyendo conforme al objeto y las cláusulas contractuales.															
VALLE DEL CAUCA	CALI	24 de Noviembre de 2007	Con una asistencia de 1150 personas se realizó el primer foro de auditoria visible en el mismo, se revisó la ejecución del cronograma de ejecución de la obra, se determinaron las fechas de entrega de las casas por manzanas y lotes y se solucionaron las inquietudes respecto a los procesos de entrega y legalización de las viviendas. Tanto en la visita de obra como en el foro se pudo establecer que el Proyecto se esta construyendo conforme al objeto y las cláusulas contractuales.															
VAUPES	MITU	8 de Noviembre de 2007	Las obras correspondientes a este contrato, se encuentran adelantadas en un 99% quedando pendiente la instalación de una viga de amarre a la barcaza de captación, que no ha llegado aún al municipio. La firma constructora manifiesta que la entrega de las obras se hará a finales de noviembre de este año, ya que la cercha esta encargada a Bogotá pero aún no se ha podido trasladar a Mitú.	99%	100%													
VAUPES	MITU	8 de Noviembre de 2007	Se hacen recomendaciones a la Alcaldía sobre la importancia de definir cuanto antes la estructuración de la Empresa de Servicios Públicos del municipio, ya que de esta estructuración depende la participación de la Alcaldía, el esquema tarifario, montos de operación, mantenimiento del sistema, etc.	60%	50%													
VICHADA	PUERTO CARREÑO	23 de Octubre de 2007	- La interventoría no asiste al foro ya que por encontrarse el contrato suspendido ellos también suspendieron actividades y no tienen a ninguna persona de la firma interventora en el municipio que pueda representarlos, sin embargo quedan atentos y dispuestos a colaborar en lo que se requiera. - La administración municipal manifiesta inquietudes frente al estado de las vías que han sido intervenidas por los contratistas para colocar las tuberías y que a la fecha no se han dejado como estaban inicialmente. En este mismo sentido, la comunidad en algunas zonas ha mostrado resistencia a la entrada del proyecto porque dañaran las vías de acceso. El contratista explica que en su contrato está explícito que ellos deberán dejar las vías como estaban antes de sus actuaciones y que si aún no se															
VICHADA	PUERTO CARREÑO	23 de Octubre de 2007	- Los beneficiarios están satisfechos pro el proyec - Los beneficiarios mencionan que por la placa construida para sostener el tanque de agua, se está filtrando el agua lluvia. El contratista aclara que cuando los beneficiarios terminen de construir las viviendas, el tanque de agua va a quedar cubierto, evitando que la lluvia afecte esta zona, sin embargo, dado que muchos de los beneficiarios no podrán construir prontamente esta parte, el contratista se compromete a hacer la cuchilla y poner una cubierta sobre estos tanques en las viviendas las primeras de enero. - Frente a las inquietudes relacionadas con las vías de acceso al proyecto, el Alcalde manifiesta que están esperando a que baje un poco la fuerte temporada invernal para	35%														